

वार्षिक समीक्षा कार्यक्रम नौबहिनी गाउँपालिका

मिति २०८२/०४/१९

आर्थिक प्रशासन शाखा

Naubahini.a@gmail.com

प्रस्तुतकर्ता:

लालचन्द्र बुढा

(आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख)

gd:sf/



आम्दानी प्रतिवेदन: वित्तीय हस्तान्तरण

सि.नं.	स्रोत समूह	प्राप्तिको श्रोत	वार्षिक अनुमानित आय	आम्दानी
१	संघीय सरकार	समानिकरण अनुदान	१० करोड १८ लाख	९ करोड ३४ लाख
२		शसर्त अनुदान	२३ करोड ७३ लाख	२३ करोड ७३ लाख
३		विषेश अनुदान पुँजीगत	७५ लाख	७० लाख ९१ हजार
४		समपुरक अनुदान पुँजीगत	१ करोड	८४ लाख
५				
६	प्रदेश सरकार	समानिकरण अनुदान	६७ लाख ४२ हजार	६७ लाख ४२ हजार
७		शसर्त अनुदान	७२ लाख	७२ लाख
८		विषेश अनुदान	२० लाख	२० लाख
९		समपुरक अनुदान पुँजीगत	७० लाख	५१ लाख २८ हजार
जम्मा			३७ रोड ९५ लखा ५० हजार	३६ करोड ७२ लाख ८२ हजार

राजश्व बाँडफाँड

सि. नं.	स्रोत	अनुमान	कुल आमदानी
१	संघीय राजश्व बाँडफाँड	11 करोड 94 लाख	10 करोड 65 लाख
२	प्रदेश राजश्व बाँडफाँड	४४ लाख ९४ हजार	75 लाख 52 हजार
३	स्थानीय राजश्व बाँडफाँड	9 लाख 25 हजार	10 लाख 19 हजार
३	गत आ व को अल्या	1 करोड 38 लाख	1 करोड 38 लाख
5	आन्तरिक राजश्व	१ करोड	1 करोड ९ लाख
जम्मा		40 करोड 33 लाख	39 करोड 24 लाख

खर्च प्रतिवेदन

सि.नं.	बजेट प्रकार	वार्षिक बजेट	खर्च	विनियोजनको आधारमा खर्च प्रतिशत	निकासाको आधारमा खर्च प्रतिशत	कैफियत
१	चालु	37 करोड 28 लाख	34 करोड 40 लाख	92	९३.५१	
२	पूँजिगत	15 करोड 46 लाख	13 करोड 90 लाख	90	९६.९२	
जम्मा		52 करोड 75 लाख	48 करोड 30 लाख	91	९५.२१	

सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण भत्ता

सि. नं.	स्रोत	बजेट	खर्च
१	सामाजिक सुरक्षा	13,18,85,68०	13,10,25,583

कार्यसंचालन कोष/खाताहरु

सि.नं .	स्रोत	बजेट	खर्च	मौज्दात
१	प्रकोप व्यवस्थापन कोष	४७ लाख ५० हजार	४७ लाख ५० हजार	०
२	विविध कोष	१ करोड ४७ लाख	५२ लाख ६२ हजार	९४ लाख ६४ हजार

कार्यसंचालन कोष/खाताहरुको विवरण

क्र.सं.	कोषको नाम	बजेट	खर्च	मौज्दात
१	राहत कोष	४१,५१,२७५	२०,६५,७१ ९.००	२०,८५,५५६. ००
२	मर्मत संभार कोष	२६,३४,०००. ००	२४,२०,२० ४.००	२,१३,७९६. ०
३	कर्मचारी कल्याण कोष	४९,२१,९०२. ५०	०.००	४९,२१,९०२. ५०
४	वातावरण विकास कोष	३३,३३३.००	०.००	३३,३३३.००
५	मानव संशाधन कोष	८३,३३३.००	०.००	८३,३३३.००
६	गरिवी निवारण कोष	८३,३३३.००	०.००	८३,३३३.००
७	सुरक्षित मातृत्व कोष	९,८२,९२५.० ०	६,९७,९२५. ००	२,८५,०००.० ०
८	स्थानीय विकास कोष	८,७६,३७५.० ०	०.००	८,७६,३७५.० ०
९	खानेपानी तथा स्वच्छता समन्वय कोष	३,७२,१४०.० ०	०.००	३,७२,१४०.० ०

विविध खर्च खाताको विवरण

क्र.सं.	कार्यक्रम/ आयोजना	आम्दानी	खर्च	खर्च (%)	कैफियत
१	ब्याकहो लोडर	३२,५९,२९१	१८,४३,०००	५६.५५	
२	सडक बोर्ड नेपाल (पाडावाङ् पिपलटारी पूर्णगाउँ कुता सडक)	१३,३८,३४२	१३,३८,३४२	१००	(सम्झौता रकम १६ लाख ६२ हजार)

विभाज्य कोष

सि. नं.	स्रोत	आम्दानी	बाँडफाड		
			संघ	प्रदेश	स्थानीय
१	दहत्तर बहत्तर शूल्क (ढुङ्गा गिट्टी बालुवा)	६,५१,६००	७४,८००	२,३०,७२०	३,४६,०८०

धरौटी खाता

सि.नं.	शुरु मौज्दात	चालु आ व मा थप	कुल जम्मा	धरौटी फिर्ता	मौज्दात
१	७६,०५,३ ५२	४०,१६,१३५	१,१६,२१,४८ ७	२२,६६,१० ५	९३,५५,३८ २

खर्च हुन नसकी फिर्ता (शसर्त अनुदान)

सि.नं.	बजेट प्रकार	अनुदान प्राप्त	खर्च	फिर्ता
१	संघ	25,27,९1,०००	२3,81,16,750.22	१,46,74,249.78
२	प्रदेश	१,43,28,0००	१,30,97,549	12,30,451

મૌજ્ઢાત અવસ્થા

સિ.નં.	સ્ત્રોત	બેંક મૌજ્ઢાત
1	સમગ્રમા	82,29,146.30

समग्रमा

- यस गाउँपालिकाले आ.व. २०८१/८२ मा चालु तर्फ ९३.५१% र पूँजिगत तर्फ ९६.९२% तथा समग्रमा ९५.२१% वित्तीय लक्ष्य हासिल गर्न सफल भएको छ ।
- गत आ व २०८०/०८१ मा भन्दा यो आ व मा ६.२९% बढी वित्तीय प्रगति हासिल भएको छ ।
- भौगोलिक जटिलता, दक्ष जनशक्तिको कमी एवम् प्रविधि र पूर्वाधारजन्य संरचनागत सुविधाबाट विमुख लगायत समस्याका बावजुद उल्लेख्य वित्तीय र भौतिक प्रगति हासिल गर्नु पालिकाको लागि कम चुनौतिपूर्ण थिएन ।

□ स्थानीय तहमा आर्थिक सुशासन तथा मितव्यीता सम्बन्धमा देखिएका समस्या, चुनौती र समाधानका विषयहरू...

➤ आर्थिक ऐन, नियम तथा कार्यविधिको पूर्ण पालना गर्नुपर्छ ।

➤ कर्मचारी करार सम्झौता, हाजिरी प्रमाणित, राजश्व दाखिला, धरौटी दाखिलाको भौचर यथाशिघ्र समयमै आर्थिक प्रशासन शाखामा पेश गर्नुपर्छ ।

➤ आन्तरिक राजश्वको उल्लेख्य वृद्धि गर्दै
पालिकालाई आत्मनिर्भर बनाउन बजार अनुगमन,
राजश्व असुली, आर्थिक ऐन तथा विनियोजन
ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

➤ योजना तथा कार्यक्रमको भुक्तानी गर्नुपूर्व कडाईका
साथ अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ ।

➤ जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरुलाई बजेट कार्यान्वयनका प्रक्रियाहरु, कर संकलन, बेरुजु न्यूनीकरण तथा आर्थिक कार्यविधिको विषयमा सुसुचित गराउन समयसमयमा तालिम, गोष्ठी तथा अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ ।

➤ असारे योजना कार्यान्वयन प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न वार्षिक कार्यतालिका बनाई विषयगत समितिहरु लाई सक्रीय बनाउदै कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

➤ योजना तथा कार्यक्रमको समझौता गर्नुपूर्व बजेट यकिन गरेर मात्र समझौता गर्नुपर्छ ।

➤ विषयगत शाखा तथा वडा कार्यालयहरूले कार्यक्रम गर्नुपूर्व आर्थिक प्रशासन शाखासँग पर्याप्त समन्वय गर्नुपर्छ ।

➤ सबैखाले आयोजना तथा कार्यक्रमहरू सँग संलग्न सम्पूर्ण कागजातहरूलाई जिम्मेवार शाखा तथा कर्मचारीहरूले प्रक्रियागत पद्धतिबाट वैज्ञानिक फाइलिङ्ग प्रणाली अवलम्बन गर्नु पर्छ.....

केही जिज्ञासा छ कि..... ???



धन्यवाद !



नौबहिनी गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
बाहाने प्यूठान

शिक्षा ,युवा तथा खेलकुल शाखा

प्रस्तुतकर्ता :
मेघराज बोहरा

विद्यालय संख्या



सामुदायिक

- मा.वि ११
- नि.मा.वि ८
- प्रा.वि २०
- सिकाइ केन्द्र २

जम्मा ३९



संस्थागत

- नि.मा.वि १
- प्रा.वि २


शिक्षक संख्या

➤ मा.वि स्थायी	७		
➤ मा.वि राहत	५		
➤ आधारभुत स्थायी	९८	आधारभुत राहत	४९
➤ आधारभुत करार	५		
➤ एकमुष्ट अनुदान मा वि	१५		
➤ एकमुष्ट अनुदान नि मा वि		८	
➤ बालबिकास सहजकर्ता	51		
➤ विद्यालय सहायक	९		
➤ कार्यालय सहयोगी	३७		
➤ शुन्य दरबन्दी वि सं	२		
जम्मा	२८५		

પાલિકા શિક્ષક અનુદાન સંખ્યા

➤ મા.વિ	૧૦	
➤ નિ.મા.વિ		૧૨
➤ પ્રા.વિ	૩૬	
➤ બાલવિકાસ	૯	
➤ જમ્મા	૬૭	

विद्यार्थि संख्या २०८१



जम्मा विद्यार्थि : ९८११
महिला : ५०३४
पुरुष : ४७७७

शशर्त तलब खर्च रकम २०८१

➤ मा.वि	८७,७५,३९५
➤ आधारभुत त भ	८,४३,८२,३१७
➤ का स र वि क	१,२९,१८,८३३
➤ अ ग वि मा वि	८६,९३,९०९
➤ अ ग वि नि मा वि	२७,६९,०००
➤ प्रा वि शुन्य दरबन्दी	२०,००,०००
जम्मा	११,९५,३९,४५४

विभिन्न शिर्षक खर्च रकम २०८१

- बुक कर्नर, बालविकास २२,६४,०००
- आधारभुत छात्रवृद्धि 13,42,200
- विपन्न लक्षित छात्रवृद्धि ४,९८,०००
- पाठ्यपुस्तक 56,98,493
- विद्यालय व्यवस्थापन खर्च 23,95,000
- भवन निर्माण 1,८०,००,०००

जम्मा 3,0१,97,६93

दिवा खाजा खर्च रकम २०८१

- दिवा खाजा खर्च रकम रु १,६७,०२,०००
जम्मा रु १,३९,१६,०६५

पालिका अनुदान तलब खर्च रकम २०८१


- मा.वि २८,५१,३३१
- नि मा वि ३३,८१,८१६
- प्रा वि १,००,६६,५००
- बालविकास १५,९१,५००
- विद्यालय कर्मचारी र बालविकास थप ८६,५१,७४९

जम्मा २,६५,४२,८९६


शिक्षा तर्फको बजेट र खर्च

➤ शशर्त	१८,१४,४४,०००
खर्च रकम	17,00,19,570
➤ गाउँपालिका	३,५५,४४,५००
खर्च रकम	३,३८,२१,४२२
जम्मा रकम	२१,५२,६५,४२२
खर्च रकम	२०,३८,४०,९९२
खर्च प्रतिशत	94.69

नतिजा २०८१




सिकाई उपलब्धी




कक्षा ३

सिकाई उपलब्धी



सिकाई उपलब्धी



शिक्षा क्षेत्रमा भएका कार्य

- पाठ्यक्रम निर्माण १-८
- पाठ्यपुस्तक निर्माण १-८
- बालविकास ,ICT ,पाठ्यक्रम प्रबोधिकरण ,निरन्तर मुल्याङ्कन ,विषयगत शिक्षक ,वि.व्य.स.अध्यक्ष तालिम
- पालिकाबाट शिक्षक पदपुर्ति
- उत्कृष्ट शिक्षक ,विद्यालय र विद्यार्थि सम्मान कार्यक्रम
- माध्यमिक विद्यालयहरूमा ई हाजिरी व्यवस्था
- पालिकाबाट माध्यमिक विद्यालयहरूमा सि.सि.टि.भि.जडान गरि पालिकाबाट समय-समयमा अनुगमन
- सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूलाई शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्नकालागी नमुना विद्यालय अनुगमन
- मासिक परिक्षा संचालन
- गाउँ सरकार सँग अभिभावक शिक्षा कार्यक्रम
- दरबन्दी मिलान कार्यन्वयनको चरणमा रहेको
- योग शिक्षा कार्यक्रम संचालन
- पालिकाबाट कक्षा ५ र ८ को परिक्षा परिक्षा संचालन
- भौतिक पूर्वाधारका निर्माण कार्य
- सुत्केरी बिदामा शिक्षक बस्दा सट्टा शिक्षकको व्यवस्थापन
- मासिक रुपमा प्र.अ. बैठक संचालन
- स्टेटरी प्याड व्यवस्थापनका लागि भेन्डिङ्ग मेशिन वितरण

शिक्षा क्षेत्रमा भएका कार्य

- खेदकुद सामाग्री वितरण
- राष्ट्रपति रनिङ्गशिल्ड प्रतियोगिता संचालन
- विद्यालयमा लेखा ब्यपस्थित गर्नका निमित्त SAS को प्रयोग गरेको
- लोक सेवा तयारी कक्षा संचालन
- दोस्रो अध्यक्षकफ संचालन
- गाउँ शिक्षा योजना अध्यवधिक
- शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्नका लागी प्र अ हरुलाई नमुना विद्यालय अवलोकन
- विद्यालयहरुमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको कार्यलाई जोड दिएको

आवश्यक सल्लाह सुझावको लागि
अपेक्षा गर्दछु ।

धन्यवाद ।

Gff}alxgL ufpFkflnsf
शिक्षा ,यूवा तथा खेलकुल शाखा
n'Ë afxfg] Ko"7fg




नौबहिनी गाउँपालिका
बार्षिक समीक्षा गोष्ठी
आर्थिक वर्ष २०८१।८२

स्वास्थ्य शाखा
मिति: २०८२।०४।१९ गते ।



सामाजिक नक्सा (खाप केन्द्र, गाउँघर क्लानिक र स्वास्थ्य संस्था देखिने गरी)





स्थानीयतहको लक्षित जनसंख्या: २०८१।८२



लक्षित समुह	संख्या	लक्षित समुह	संख्या
जम्मा जनसंख्या	33162	अनुमानित गर्भवती महिला	713
अनुमानित जीवित जन्म	605		
०-११ महिनाका बालबालिका	564		
१२-२३ महिनाका बालबालिका	545		
१५-२३ महिनाका बालबालिका	409		
०-२३ महिनाका बालबालिका	1109		
६-५९ महिनाका बालबालिका	2352		
१२-५९ महिनाका बालबालिका	2075		
०-५९ महिनाका बालबालिका	2666		
१५-४९ वर्षका प्रजनन उमेर महिला	9995		
१५-४९ वर्षका बिबाहित महिला	7636		



स्थानीय तह मातहतका स्वास्थ्य संस्थाको भौतिक पूर्वाधार ,उपलब्ध सेवा लगायतको विवरणको समायोजनः



विवरण	भएको संख्या	नभएको संख्या	विवरण	जम्मा स्वास्थ्य संस्था संख्या
स्वास्थ्य संस्थाको मापदण्ड बमोजिमको भवन	४	10	सुरक्षित गर्भपतन सेवा साइट संख्या	0
खानेपानी सुबिधा भएको स्वास्थ्य संस्था	14		Implant सेवा साइट संख्या	7
शौचालय सुबिधा भएको स्वास्थ्य संस्था	14		IUCD सेवा साइट संख्या	2
बिद्युत सुबिधा सुबिधा भएको स्वास्थ्य संस्था	11		५ वटै परिवार नियोजनको सेवा भएको स्वास्थ्य संस्था संख्या	1
एम्बुलेन्स सेवा भएको स्वास्थ्य संस्था	1		डट्स सेन्टर संख्या	८
ल्यापटप वा कम्प्युटर भएको	9		CB-DOTS	0
इन्टरनेट सुबिधा भएको	9		प्रयोगशाला सेवा संख्या	१
खोप केन्द्र संख्या	31		माइक्रोस्कोपी सेन्टर संख्या	१
खोप केन्द्रको आफ्नै भवन	21	10	HTC साईट संख्या	0
गाउँघर क्लिनिक संख्या	२२		PMTCT साईट	0
गाउँघर क्लिनिकको आफ्नै भवन	14	08	CB-PMTCT साईट	9
बर्थिंग सेन्टर संख्या	९		किशोर किशोरी मैत्री साइट संख्या	6
				2



जीविकोपार्जन
बापत (रु. ५०००) प्राप्त गरेका सेवाग्राही संख्या
(संघीय सरकार) २०८१।८२

सेवा ग्राहीको रोगको प्रकार	संख्या
इस्पाइनल पारालाइसिस	०
मृगौला रोग	२ जना
क्यान्सर रोग	२६ जना १५६५०००



उपचार सहूलियतको लागि सिफारिश विवरण (संघिय सरकार) २०८१।८२



सेवाग्राहीको रोगको प्रकार	संख्या
मुटु	5
क्यान्सर	13
अलजाइमर	0
पार्किन्सन	0
इस्पाइनल इन्जुरी	1
सिकल सेल ऐनीमिया	0
मृगौला रोगी	6
	Total 25



प्रदेश स्वास्थ्य उपचार विशेष आर्थिक सुबिधाको लागि सिफारिश विवरण (प्रदेश सरकार बाट रु २,००,०००) २०८१/८२



सेवाग्राहीको रोगको प्रकार	संख्या
मृगौला प्रत्यारोपन	0
क्यान्सर रोग	9
मुटुको भल्भ फेर्ने	0



प्रदेश सरकारबाट संचालित सामुदायीक विद्यालयका किशोरीहरुको रक्त परीक्षण कार्यक्रमको अवस्था



क्र स	विद्यालयको नाम	रक्त परीक्षण गरिएका किशोरी संख्या	रक्त अल्पता नभएका किशोरी संख्या	रक्त अल्पता भएका किशोरीको संख्या				रक्त अल्पता प्रतिशत	कैफियत
				माइल्ड	मोडरेट	कडा	जम्मा		
1	Shiva MV Syulibang	176	172	3	1	0	4	2.27	
2	Ganga MV BAHANE	196	170	16	8	2	26	13.26	
	जम्मा	372	342	19	9	2	30	8.06	



८० वर्ष माथिका जेष्ठ नागरिकहरु तथा क र ख बर्गका फरक क्षमता भएका नागरिकको उपचार कार्यक्रम विवरण २०८१।८२



	सेवा पाएका जम्मा (संख्या)				मुख्य मुख्य रोगहरु
स्वास्थ्य संस्थाको नाम	८० वर्ष माथिका नागरिक	क र ख बर्गका फरक क्षमताका नागरिक			ARI,COPD,HTN,Conjunctivitis ,Asthma, Diarrhoea, Scabies, Backache, Fever, Mspain
Syulibang	27	5			
Ligha	31	17			
Sariwang	17	11			
Khawang	39	21			
Damri	39	16			
Lung	62	14			
Goganpani	28	17			



मानव संसाधनको अवस्था (यो विवरण तयार गर्दासम्मको)




पद	स्वीकृत दरबन्दी	पूर्ति (दरबन्दी अनुसार)	रिक्त	करारबाट पूर्ति	कैफियत
प्यारामेडिक्स (५/६/७ औं तह)	7	6	1	1	
प्यारामेडिक्स (४/५/६ औं तह)	12	10	2	2	
सि.अनमी/अ न मी (४/५/६ औं तह)	13	10	3	3	
अन्य प्राविधिक (ल्याब, X-ray, अन्य)				20	
कार्यालय सहयोगी ,	6	2 + 4	0	5	

नेपाल स्वास्थ्य जनशक्ती व्यवस्थापन सूचनाप्रणालीमा अध्यावधिक भए/नभएको




स्वास्थ्य संस्था अनुसारको स्वास्थ्य सेवा उपभोगको विवरण






खोप कार्यक्रम






खोप कार्यक्रम को स्वास्थ्य संस्था अनुसार कभरेज - आ.व. २०८१।८२






पोषण कार्यक्रम






पोषण कार्यक्रम स्वास्थ्य संस्था अनुसार बृद्धि अनुगमन नयाँ ०-२३ महिना (%) - आ.व. २०८१/८२





पोषण कार्यक्रम स्वास्थ्य संस्था अनुसार बृद्धि अनुगमन पटक ०-२३ महिना आ.व. २०८१/८२





किशोरी लक्षित स्वास्थ्य तथा पोषण कार्यक्रम २०८१।८२



आइरन फोलिक एसिड चक्की खाएका किशोरीको संख्या	अवधि	सेवा पाएकाको जम्मा संख्या
	१३ हप्ता सम्म	2744
	26 हप्ता सम्म	2581




स्वास्थ्य प्रवर्धन तथा स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम २०८१/८२



विवरण	बिद्यालय	समुदाय	अन्य
सेसन संख्या	71	112	355
सहभागी संख्या	3528	2183	11906




मातृ तथा नवशिशु स्वास्थ्य






घरमा सुत्केरी सङ्ख्या आ.व. २०८१।८८@






बर्थिङ सेन्टरमा आ. व. ०८१।८२ मा संस्थागत सुत्केरी गराएको संख्या





मातृ तथा नवशिशु स्वास्थ्य स्वास्थ्य संस्था अनुसार : आ.व. २०८१।८०



प्रजनन स्वास्थ्य रुग्णता सेवा २०८१।८२


प्रजनन स्वास्थ्य रुग्णता सेवाहरु		जांच गरेको संख्या	पहिचान भएको संख्या
पाठेघरको मुखको क्यान्सर जांच (सबै विधिबाट)		279	24
पाठेघरको मुखको क्यान्सर जांच (VIA विधिबाट)		279	24
आइ. खस्त्रे समस्या	महिलाको संख्या	पाठेघरको मुखको क्यान्सर र Obstetric fistula	महिलाको संख्या
Prolapse पत्ता लागेका (Stage 1 and 2)	8		
Prolapse पत्ता लागेका (Stage 3)	5		
		Thermocoagulation र Cryotherapy गराएको	
		Obstetric fistula	

सुरक्षित गर्भपतन सेवा २०८१।८२

सुरक्षित गर्भपतन सेवा		१२ हप्ता सम्म		१२ हप्ता माथि	
		मेडिकल	सर्जिकल	मेडिकल	सर्जिकल
गर्भपतन सेवा पाएका जम्मा महिला	< २० वर्ष	10	0	0	0
	≥ २० वर्ष	89	0	0	0
गर्भपतन पश्चात् प. नि. साधन अपनाएका	छोटो अबधि	40	0	0	0
	लामो अबधि	1	0	0	0
गर्भपतनका कारण भएको जटिलता		1	0	0	0




क्षयरोग नियन्त्रण कार्यक्रम





Prevention of Mother-To-Child Transmission (PMTCT)






उपचारात्मक सेवा २०८१।८२



सुचकहरू		
कुल जनसंख्याको ओ. पि. डी. बाट सेवा लिएका बिरामी मध्ये नयाँ बिरामीको दर		65 21542 jana
ओ. पि. डी. बाट सेवा लिएका नयाँ बिरामी संख्या मध्ये महिलाहरूको अनुपात		60
जातिगत विवरण		
सि.नं.	मुख्य १० वटा रोगहरूको नाम	सेवा लिएकाको बिरामी संख्या
1	Fever URTI	2852
2	Fever	2296
3	Headache	2045
4	LRTI	2041
5	Cut injury	1996
6	APD	1922
7	PNI Diarrhoea	1785
8	Rhinitis	889
9	Cough	824
10	Acute Tonsillitis	806




NCD 2081/82 New and Follow up






Accident & Injuries 2081/82





Mental Illness 2081/82





RUSG Program



s.no .		080.81	081.82	Re.
1	Total	643	556	
2	Under 20 yrs	165	120	
3	Above 20 yrs	478	436	
4	Normal	633	529	
5	Complicated	10	27	
6	Refer	10	27	



cfFvf tyf bfFt pkrf/ ;]jf



		)*).*!	)*!.*@
cfFvf /f]u lzlj/	hDdf la/fdL	!!&	\$@\$
	Df]ltlaGb' sf] zNolqmof	@(	\$#
bfFt /f]u lzlj/	hDdf la/fdL	\$**	\$&%
	bfFt pv]Ng] ;]jf	#@\$	@(^
	k]if0f	&(	%)



Blood Test Of Pregnant Mother.



	080.81		081.82	
Total	420	100%	450	100%
Normal	401	95%	424	94%
Mild Anaemia	16	4%	23	5%
Moderate Anaemia	3	1%	3	1%
Sever Anaemia	0	0%	0	0%



Piles, Fissure, Fistula Ayurved Health Camp and service

	081.82	
Total Service	292	
Surgery	30	
Ayurved Service	5334	F- 2644, M-2690



ckfËtf :jf:Yo lzlj/

	081.82
hDdf ;]jf	118
zNolqmf	6
;xfotf ;fdlu lat/0f	10



ue{alt , ;'Ts]/Lx?nfO{ PDa'n]G; ;]jf



क्र.स.		
१	hDdf /sd !!@ hgfnfO{ ;]jf k bfg	429760
२	n'+u :jf:Yo rf}sL PDa'n]G;	352180
३	cGo	77580



PDa'n]G; ;]jf



क्र.स.		
१	hDdf cfDbfgL @% (hgfnfO{ ;]jf k bfg	1565550
२	hDdf vr{	1455971
३	art	109579



खर्च प्रगति



क्र.स.		विनियोजन	खर्च	प्रगति
१	स्वास्थ्य शर्त	10171000	10050473	98.81
२	गा.पा. स्वास्थ्य	7475000	7204970	96.38
३	जम्मा	17646000	17255443	97.78



स्वास्थ्य संस्था: आ.व २०८१/०८@ को उत्कृष्ट कार्य तथा सिकाई



उत्कृष्ट कार्यहरु

१	:jf:Yo ;+:yfdf ;'Ts]/L x'g cfpfg] cfdfx?sf] nflu vfgf vfg] Aoj:yf ul/Psf] .
२	:jf:Yo rf}sLx? af6 ;+:yfut ;'Ts]/L a9fpfgsf] nflu PMRRT nufotsf sfo{qmd ;~rfng ul/Psf] .
३	पाईल्स, फिसर र फिस्टुला सम्बन्धि विशेषज्ञ आयुर्वेद स्वास्थ्य शिविर संचालन
\$	Pda'n]G; ;]jf , lb3{/f]uLx?nfO{ cfly{s ;xfotf k bfg .
%	vf]k s]Gb sf ejgx? lgdf{0f e}/x]sf] .
^	laleGg :jf:Yo lzlj/x? j8f:t/df ;+rfng ul/Psf] .



ue{alt ;Ddfg,/Qmkl/If0f





ue{alt ;Ddfg





Ufe{altx?sf] /Qmkl/If0f





HPV Khop Abhiyan subharanbha





HPMSS Program





HPMSS Program





VIA Camp





Purna khop ward ghosana





VIA Camp





TB Screening Camp





Dental Camp





Phopli





PMRRT, RUSG Ligha





Food poisoning mgmt at ligha





PMRRT, RUSG





RUSG





PMRRT, RUSG





Health Camp





Phopli HP





Health Camp





VIA Camp




Vff]k sfo{qmddf hfb}





Եօթև;ց 9՛յֆցԼ սԵԽ





RUSG





Սեղալտ ԺԻՆԻՏԻՐՈՂ :յր:Կօ ;+:յրժր Ոտրքոյ սfձալxճԼ %






गर्भजलखगल & दफ EofS;Lg 9'jfgL ub}ळ .





Khop Kendra jadai







:jf:Yo lzlj/sf] k | efj

klxn]

clxn]





सुझावहरु ???



THANK-YOU





Hello
नमस्ते !

वार्षिक सलमक्षतथा प्रगति प्रतिवेदन

F/Y: 2081/082

भौतिक पूर्वाधार विकास शाखा

OUR TEAM

1. Er. Bishnu Pun	8. Patali Gharti Magar
2. Ravi Parajuli	9. Roshan Shaud
3. Rajendra Dhakal	10. Rudra Bikram K K
4. Aaibir Thapa Magar	11. Suraj Gharti Magar
5. Mahendra Bista	12. Ramesh KC
6. Shanti Pun Magar	13. Damodar Bhandari
7. Kamal Thapa Magar	

pkef]Qmf ;ldltaf6 u/fPsf] sfdsf] ljj/Of

:yfg M gf}alxgL ufpFklnsf j8f g+ !

सि.न.	उ स को नाम	ल ई रकम/भ्याट ओभरहेड र कन्टेन्जेन्सी समेत	सम्झौता अंक भ्याट ओभरहेड र कन्टेन्जेन्सी वाहेक	भुक्तानी रकम	जनसहभागिता	जम्मा	सम्पन्न अवस्था
१	उबांग पुल मर्मत	५४६००	50600	46000	4600	50600	सम्पन्न
२	पधयरा खोला जल बिधुत निर्माण	211499	191499	152672	0	152672	सम्पन्न
३	दह खारखोला खानीपानी मर्मत	277672	257672.60	230000.00	27672.60	257672.60	सम्पन्न
४	तल्लो भुम्जा बंग्चौर सिजबांग खानीपानी	120594.34	112594.34	92000.00	20594.34	112594.34	सम्पन्न
५	मजुवा खोला टंकी निर्माण	178210.49	166210.49	138000.00	28210.49	166210.49	सम्पन्न
६	सरिप्रकाश आ बी खेल मैदान	548516.86	508516.86	460000.00	48516.86	508516.86	सम्पन्न
७	मोतिप्रकाश प्रा बी रंग रोगन तथा पलास्टर	396239.5	368239.463	322000	46239.46	368239.5	सम्पन्न
८	शिव मा बी टीन खरिद	100000	92000	92000	0	92000	सम्पन्न
९	नार्घा खोप केन्द्र पलास्टर रंगरोगन	236758.44	220758.435	184000.00	36758.44	220758.44	सम्पन्न
१०	धरम्जीम भल नीयंत्रण	163558.5	151558.50	138000.00	13558.50	151558.50	सम्पन्न
११	टुम्प खा पा टंकी निर्माण	116676.27	108676.27	92000.00	16676.27	108676.27	सम्पन्न
१२	भुम्जा झाक्रिपानी खा पा मर्मत	132561.35	124561.35	92000.00	32561.35	124561.35	सम्पन्न

१३	वटीचौर टंकी निर्माण	116676.27	108676.27	92000.00	16676.27	108676.27
१४	सुर्यज्यौती प्रा बी खा पा निर्माण	245259.53	229259.53	184000.00	45259.53	229259.53
१५	काले पानी धरम्जीम खा पा मर्मत तथा तारबार	151554.34	143554.34	92000.00	51554.34	143554.34
१६	खलेसबांग पर्यटन मार्ग निर्माण स्यौलीबांग	1972817.4	1828817.39	1040059.5	0	
१७	गरगरे खोला खा पा मर्मत	178210.49	166210.49	138000.00	28210.49	166210.49
१८	खर्क मन्दिर निर्माण	550881.98	510,881.98	334576	0	
१९	खारखोला दह तथा संरक्षन्	175441.04	163441.04	138000.00	25441.04	163441.04

सम्पन्न

सम्पन्न

सम्पन्न

सम्पन्न

सम्पन्न

सम्पन्न

सम्पन्न

pkef]Qmf ;ldltaf6 u/fPsf] sfdsf] ljj/0f

:yfg M gf}alxgL ufpFklnsf j8f g+ @

सि.न.	उ स को नाम	ल ई रकम/भ्याट ओभरहेड र कन्टेन्जेन्सी समेत	सम्झौता अंक भ्याट ओभरहेड र कन्टेन्जेन्सी बाहेक	भुक्तानी रकम	जनसहभागिता	जम्मा	सम्पन्न अवस्था
१	डाडा कटेरी नौधारे पर्यटन If]q अधुरो मो बा निर्माण	93877.91	93877.91	93877.91	-	93877.91	सम्पन्न भएको
२	लछुखर्रे भेडागोठ बेवाङ सिंचाइ	86,435.05	86,435.05	86,435.05		86435.05	सम्पन्न भएको
३	खाली वोट तलथर खानेपानी मर्मत	102029.58	102029.58	92000.00	10029.58	102029.58	सम्पन्न भएको
४	लिघा स्वास्थ्य चौकीमा बरन्दा निर्माण योजना	104449.32	104449.32	92000.00	12,449.32	104449.32	सम्पन्न भएको
५	लिघा स्वास्थ्य चौकी घेराबार तथा इन्सिनेटर निर्माण योजना	204574.55	204574.55	184000.00	20574.55	204574.55	सम्पन्न भएको
६	ने रा आ वि फाउने पोखरी गेटको ढोका,तारबार रंग रोगन निर्माण योजना	308697.18	308697.18	276000.00	32697.18	308697.18	सम्पन्न भएको
७	अन्धनासक मा वि चैन गेट,डेस्क,बेन्च,झ्याल ढोका,ग्रिल निर्माण योजना	289,373.40	289,373.40	257600.00	31773.40	289373.40	सम्पन्न भएको
८	jffgज्योती आ वि डाडा कटेरी रङरोगन,	304,229.20	304,229.20	276000.00	28229.20	304229.20	सम्पन्न भएको
९	सिलिखन पाल्लोपाल्ने खोला तारजाली निर्माण योजना	103891.35	103891.35	92000.00	11891.35	103891.35	सम्पन्न भएको
१०	उपल्लो लाकुरि पधेरा तारजालि निर्माण योजना	206506.00	206506.00	184000.00	22506.00	206506.00	सम्पन्न भएको
११	कुर्तिबाङ माझटोल पक्कि कुलो निर्माण योजना	205,757.51	205,757.51	184000.00	21757.51	205757.51	सम्पन्न भएको
१२	पिनारा पक्कि नाला निर्माण योजना	212024.03	212024.03	184000.00	28024.03	212024.03	सम्पन्न भएको
१३	साउनेपानी,सिरबाङ पक्कि कुलो निर्माण योजना	104495.50	104495.50	92000.00	12495.50	104495.50	सम्पन्न भएको
१४	निन्दु खर्क जगरे बिसौना खा.पा. मर्मत योजना	27633.05	27633.05	92000.00	12,182.95	104182.95	सम्पन्न भएको
१५	खालीवोट खा.पा. मर्मत तथा नव चेतना बाल विकास शौचालय मर्मत योजना	103,341.31	103,341.31	92000.00	11341.31	103341.30973	सम्पन्न भएको

१६	खाल पधेरा तथा खड्का पधेरा इन्टेक निर्माण योजना	101262.39	101262.39	92000.00	9262.39	101262.39	सम्पन्न भएको
१७	धाराटोल चापाखोला खा.पा. मर्मत योजना	153142.87	153142.87	138000.00	15142.87	153142.87	सम्पन्न भएको
१८	अन्धनासक मा वि खानेपानी मर्मत योजना	101437.10	101437.10	92000.00	9437.10	101437.10	सम्पन्न भएको
१९	तेर्सै बगर मेवाङखोला सिँचाइ २ न.	154573.83	154573.83	138000.00	16573.83	154573.83	सम्पन्न भएको
२०	लछुखरे भेडागोठ बेवाङ सिँचाइ	50630.59	50630.59	46000.00	4630.59	50630.59	सम्पन्न भएको

:yfg M gf}alxgL ufpFklnsf j8f g+ #

l;=g+	p=;sf] gfd	n O{ /sd ÷ Eof6 cf]e/x]8 / sG6]Gh]G;L ;d]t	;Demf]tf c+s Eof6 cf]e/x]8 / sG6]Gh]G;L jfx]s	e'StfgL /sd	hg;xe flutf	hDdf	;DkGg cj:yf
१	एरावाड देखी तल्लो एरावाड जाने गोरेटो बाटो	102842.19	102842.19	१०५३५७	10842.19	116199.37	सम्पन्न भएको
२	धमचेखोला लिमवाड खा पा योजना	223967.06	223967.06	२२२१०९	38109.46	260218.92	सम्पन्न भएको
३	ढावाड खा.पा	119,859.86	119,859.86	११८९०६	27,859.86	146765.99	सम्पन्न भएको
४	हिमशिखर प्रा.वी घेरावार	257186.93	257186.93	२५५९४२	25942.05	281884.10	सम्पन्न भएको
५	झिम्प खोपकेन्द्र ड्याल ढोका मर्मत	51795.60	51795.60	५१७९६	5795.60	57591.20	सम्पन्न भएको
६	बराह मा.वी शौचालय निर्माण	414590.76	414590.76	४१३४३३	45432.87	458865.74	सम्पन्न भएको
७	ठण्डा आ.वी बाटो तथा घेरावार	263619.25	263619.25	२६३६२३	33623.47	297246.94	सम्पन्न भएको
८	धारा गाउँ खेल मैदान	103350.40	103350.40	१०१८९६	11350.40	113246.18	सम्पन्न भएको
९	बलवाड खोला तटबन्धन	216595.17	216595.17	२१४५७९	20579.48	235158.96	सम्पन्न भएको
१०	रागाँकाटे कुखुरी चिहान गोरेटो बाटो	154393.20	154393.20	१५४६४७	16393.20	171040.39	सम्पन्न भएको
११	धारा गाउँ आरम्भिटी निर्माण	307,999.80	307,999.80	३०५१६०	29,159.82	334319.65	सम्पन्न भएको
१२	धाराटोल आरम्भिटी संरक्षण	51228.73	51228.73	४८६८७	5228.73	53915.46	सम्पन्न भएको

pkef]Qmf ;ldltaf6 u/fPsf] sfdsf] ljj/0f

:yfg M gf}alxgL ufpFklnsf j8f g+ \$

सि. न.	उ स को नाम	ल ई रकम/भ्याट ओभरहेड र कन्टेन्जेन्सी समेत	सम्झौता अंक भ्याट ओभरहेड र कन्टेन्जेन्सी वाहेक	भुक्तानी रकम	जनसहभागिता	जम्मा	सम्पन्न अवस्था
१	अन्नपुर्ण बालु प्रा वि फर्निचर र रेलिङ्ग निर्माण	213505.18	207966.12	194000	19966.12	635437.42	सम्पन्न
२	थाट्ढुङ्गा बालबिकास प्लास्टर धारा निर्माण	215087.22	212976.28	194000	24976.28	647039.78	सम्पन्न
३	दुर्गा मा वि रङ्गरोगन	213407.05	207433.95	194000	19433.95	634274.95	सम्पन्न
४	मोटर बाटो मर्मत	186851.5	181706.45	169750	17206.45	555514.40	सम्पन्न
५	ओखर खोला थाट्ढुङ्गा खा पा मर्मत	408442.85	400942.85	242500	165942.85	1217828.55	सम्पन्न
६	कानाघर खा पा इन्तेक निर्माण तथा व्यवस्थापन	65259.52	67472.97	48500.00	20472.97	201705.46	सम्पन्न
७	पाङ्ग्राताल ठुलो ओखर खोला खा पा इन्तेक तथा पाइप लाइन मर्मत	512455.2	505110.18	242500	270110.18	1530175.56	सम्पन्न
८	रामक्रम घर्ति टोल खा पा मर्मत	107890.2	105828.4	97000	11828.36	322546.96	सम्पन्न
९	बाक्ले दाली खा पा र धामी पेखरा खापा इन्तर्क मर्मत	57060.61	55560.61	48500	10406.66	171527.88	सम्पन्न
१०	साङ्गाङ्ग खोला अधेरी खोला चेपारुख खा पा कुवा मर्मत	60369.85	60421.06	48500	13421.06	182711.97	सम्पन्न
११	सेलाखेला झरिबाङ्ग रातामाता खा पा इन्तेक तथा पाइपलाइन मर्मत	797495.89	777995.89	630500	166716.27	2372708.05	सम्पन्न
१२	देउराली खेप केन्द्र बरण्डा र खानेपानी धारा निर्माण र व्हिल टयांकी खरिद	160099.45	155996.28	145500	14993.77	476589.50	सम्पन्न

१३	भिमसेत प्रा वि शौचालय निर्माण	266934.84	215447.82	208984.38	19552.18	710919.22	सम्पन्न
१४	सुल्लबाङ्ग बालिवकास खाने पानी धारा तथा फर्निचर निर्माण	54177.48	54328.03	48500	5828.03	162833.54	सम्पन्न
१५	इन्द्र प्रा वि शौचालय तथा वाइरिङ्ग	293620.68	287661.09	266750	29161.09	877192.86	सम्पन्न
१६	जनसुधार प्रा वि ग्याविन जाली निर्माण	106820.78	103994.05	97000	9994.05	317808.88	सम्पन्न
१७	खोप क्लिनिक भवन निर्माण	427142.31	415605.61	388000	39605.61	1270353.53	सम्पन्न
१८	नव वन रुझिम मो बा	320928.77	312989.94	291000	30989.94	955908.65	सम्पन्न
१९	खबाङ्ग चेनधारा कुलेली मो बा	267205.65	238152.38	231670.8	3152.38	740181.21	सम्पन्न
२०	वालिपुग झुडिखोला कुलो निर्माण उपल्लो	178825.9	186971.18	145500	45671.18	556968.26	सम्पन्न
२१	वालिपुग झुडिखोला कुलो निर्माण उपल्लो	160245.36	156750	145500	15750.51	478245.87	सम्पन्न
२२	माउखोला खोर खेत सिचाँइ	160855.37	156762.21	145500	15762.21	478879.79	सम्पन्न
२४	अन्नपुर्ण बालु प्रा वि फिल्ड निर्माण	427229.2	415229.2	388000	39295.59	1269753.99	सम्पन्न
२५	इन्द्र प्रा वि गेत निर्माण	106596.24	103726.39	97000	9726.39	317049.02	सम्पन्न
२६	मुलघात झो पु मर्मत	214972.85	210699.26	194000	22699.26	642371.37	सम्पन्न
२७	मोटर बाटो मर्मत	620228.25	603533.2	563492.4	57468.4	1844722.25	सम्पन्न

:yfg M gf}alxgL ufpFklnsf j8f g+ %

l;=g +	p=;sf] gfd	n O{ /sd ÷ Eof6 cf]e/x]8 / sG6]Gh]G;L;d]t	;Demf}tf c+s Eof6 cf]e/x]8 / sG6]Gh]G;L jfx]s	e'StfgL /sd	hg;xeftut	hDdf	;DkGg cj:yf
1	पोखरा बाखोरे मोटरबाटो निर्माण उपभोक्ता समिति	95761.86	95761.86	87000.00	8843.90	95843.90	सम्पन्न भएको
2	बागमपानी खा.पा. मर्मत योजना	101845.53	101845.53	76259.14	9845.53	86104.67	सम्पन्न भएको
3	बाङ्गसरे खेलमैदान तटबन्धन तथा ग्याविन जाली	303662.30	303662.30	276000.00	29229.52	305229.52	सम्पन्न भएको
4	भेडीखोर खा.पा. टङ्की निर्माण	253474.76	253474.76	230000.00	33112.69	263112.69	सम्पन्न भएको
5	चिसापानी गाइबाङ्ग मोटरबाटो	601838.38	601838.38	304362.47	54838.38	359200.85	सम्पन्न भएको
6	चिसापानी घुम्तिबाट गाइबाङ्ग हुदै डाग्री जोड्ने मो.वा. निर्माण	253035.18	253035.18	224094.85	23035.18	247130.03	सम्पन्न भएको
7	थापर्ना नायाँवस्ति खानेपानी टंकी निर्माण	253308.13	253308.13	230000.00	28543.00	258543.00	सम्पन्न भएको
8	डेकम्र खोला सुनार बस्ती खा.पा. मर्मत	124408.15	124408.15	92000.00	32928.13	124928.13	सम्पन्न भएको
9	देउराली वा.वि. केन्द्र प्लाष्टर तथा फर्निचर	202797.53	202797.53	184000.00	18808.89	202808.89	सम्पन्न भएको
10	ढाँण गावै खा.पा. निर्माण योजना	408207.50	408207.50	353714.31	40207.50	393921.81	सम्पन्न भएको
11	धारापानी टङ्की निर्माण	202555.88	202555.88	184000.00	20070.30	204070.30	सम्पन्न भएको
12	दियालो वालविकास भवन निर्माण योजना	331588.69	331588.69	276000.00	92740.20	368740.20	सम्पन्न भएको
13	सामुदायिक भवन निर्माण गावै	708993.58	708993.58	644000.00	66145.01	710145.01	सम्पन्न भएको
14	गावै मा.वि. र स्वास्थ्य इकाइ गावै खा.पा. मर्मत	104452.75	104452.75	92000.00	13784.76	105784.76	सम्पन्न भएको
15	घोलम्पु रातोखोला खानेपानी मर्मत योजना	203423.95	203423.95	184000.00	19940.25	203940.25	सम्पन्न भएको

16	झुलेचौर मो.बा. निर्माण	247988.06	247988.06	221237.24	22988.06	244225.31	सम्पन्न भएको
17	ज्योति बालविकास भवन मर्मत तथा शौचालय निर्माण	151835.56	151835.56	138000.00	14271.15	152271.15	सम्पन्न भएको
18	खम्पात्ल वाडुम खानेपानी योजना	354817.69	354817.69	313750.90	32817.69	346568.59	सम्पन्न भएको
19	खोरेखोला खा.पा. मर्मत	164821.57	164821.57	138000.00	29124.00	167124.00	सम्पन्न भएको
20	कुदर डाँडा खेल मैदान	248256.25	248256.25	204697.00	23256.25	227953.25	सम्पन्न भएको
21	लाखुरेबोट झो.पु. मर्मत	97333.14	97333.14	88500.00	11391.66	99891.66	सम्पन्न भएको
22	मुख्य टोल बस्ती संरक्षण ५ नं.	537760.60	537760.60	460000.00	78480.20	538480.20	सम्पन्न भएको
23	5 नं. वडाको अधुरा गाउँघर क्लिनिक मर्मत	354381.80	354381.80	317623.06	32381.80	350004.86	सम्पन्न भएको
24	सिम भल नियन्त्रण ५ नं.	103085.08	103085.08	92000.00	14454.92	106454.92	सम्पन्न भएको
25	उपल्लो बसाइ मो.बा. निर्माण	243011.55	243011.55	138030.40	32500.00	170530.40	सम्पन्न भएको

pkef]Stf ;ldlt af6 ePsf sfdsf] ljj/0f

:yfg M gf}alxgL ufpFklnsf j8f g+ ^

l;=g+	p=;sf] gfd	ljlgof]hg /sd	n O{ /sd ÷ Eof6 cf]e/x]8 / sG6]Gh]G;L ;d]t	;Demf]tf c+s Eof6 cf]e/x]8 / sG6]Gh]G;L jfx]s	e'StfgL /sd	hg;xeflutf	hDdf	;DkGg cj:yf
1	wfO{/] lkkn6f/L 7f8f] jf6f] lgdf0f{	450000.00	455719.10	455719.10	414000.00	50282.68	464282.68	सम्पन्न भएको
2	7f89'uf+ kSsL s'nf] lgdf{0f	150000.00	152315.91	152315.91	138000.00	15011.23	153011.23	सम्पन्न भएको
3	l;/jf/L b]vL lkkn6f/L ;Ddsf] s'nf] dd{t	100000.00	101880.70	101880.70	92000.00	10428.93	102428.93	सम्पन्न भएको
4	pkNnf] axfg] l;rFO{ s'nf] lgdf{0f	250000.00	254906.49	254906.49	207000.00	24906.49	231906.49	सम्पन्न भएको
5	em'nLrf}/ kf]v/L lgdf{0f	100000.00	101312.61	101312.61	92000.00	9782.88	101782.88	सम्पन्न भएको
6	nfdfrf}/ s'mnf] lgdf{0f lkkn6f/L	150000.00	155435.36	155435.36	138000.00	18444.07	156444.07	सम्पन्न भएको
7	lsldrf}/ 6+sL lgdf{0f	150000.00	157037.85	157037.85	138000.00	21617.85	159617.85	सम्पन्न भएको
8	emfqmLkfgL vf=kf= lgdf{0f	100000.00	109995.00	109995.00	91750.00	17995.00	109745	सम्पन्न भएको
9	dgjf8= 6+sL lgdf{0f	100000.00	102333.04	102333.04	91311.16	10333.04	101644.2	सम्पन्न भएको
10	lgdrf}/ 6+sL lgdf{0f	150000.00	157037.85	157037.85	137836.00	19036.00	156872	सम्पन्न भएको
11	k'0f{ufpF e'd]]yfg 3]/jff/	200000.00	203836.00	203836.00	184000.00	21530.00	205530	सम्पन्न भएको
	ldlnh'nL s[if{L tyf							

20	dgjf8= s[of{k'qL 6\; lgdf{0f	120000.00	121610.36	121610.36	110400.00	11887.59	122287.59	सम्पन्न भएको
21	k'0f{ufpF e'd]]yfg d{dt	150000.00	152337.75	152337.75	138000.00	16504.34	154504.34	सम्पन्न भएको
22	cw]/L 6f/L l;rfO{ s'nf]	150000.00	152339.31	152339.31	136645.67	14339.31	150984.98	सम्पन्न भएको
23	x;{8= vf]nf vdf/]rf}/ l;rfO{	150000.00	151937.72	151937.72	132442.49	13937.72	146380.21	सम्पन्न भएको
24	bf/]ju/ l;rfO{s'nf]	100000.00	101822.38	101822.38	85846.00	9822.38	95668.38	सम्पन्न भएको
25	cw]/L vf]nf l;/jf/L af6f] lgdf{0f	100000.00	101711.64	101711.64	92000.00	9776.16	101776.16	सम्पन्न भएको
26	ts8f8] vf=kf= d{dt n]v	100000.00	101385.99	101385.99	92000.00	10392.21	102392.21	सम्पन्न भएको

pkef]Stf ;ldlt af6 ePsf sfdsf] ljj/0f

:yfg M Gff}alxgL ufpFklnsf j8f g+ &

l;=g +	p=;=sf] gfd	n O{ /sd ÷ Eof6 cf]e/x]8 / sG6]Gh]G;L ;d]t	;Demf}tf c+s Eof6 cf]e/x]8 / sG6]Gh]G;L jfx]s	e'StfgL / sd	hg;xeflu tf	hDdf	;DkGg cj:yf
1	6fl/s'nf] lgdf{0f	102777.35	92000	92000	10777.35	102777.35	सम्पन्न भएको
2	?vfrf}/ l;+rfO of]hgf	102777.26	92000	92000	10777.26	102777.26	सम्पन्न भएको
3	& g+= j8f sfo{no vfg]kfgL dd{t / & g+= j8f sfof{no vfg]kfgL yk dd{t	255563.97	230000	230000	25563.97	255563.97	सम्पन्न भएको
4	g]=/f=df=lj= uf]ugkfgL v]nd}bfg tyf kmlg{r/	337269.29	303600	303600	33669.29	337269.29	सम्पन्न भएको
5	& g+= j8f :jf:Yy rf}sL dd{t	153386.75	138000	138000	15386.75	153386.75	सम्पन्न भएको
6	esf/f] vf]nf c:yfoL k'n lgdf{f0f	102582.37	92000	92000	10582.37	102582.37	सम्पन्न भएको

pkef]Stf ;ldlt af6 ePsf sfdsf] ljj/Of

:yfg M gf}alxgL ufpFklnsf j8f g+ *

l;=g +	p=;=sf] gfd	lagLof]lht ah]6	n O{ /sd ÷ Eof6 cf]e/x]8 / sG6]Gh]G;L ;d]t	;Demf]tf c+s Eof6 cf]e/x]8 / sG6]Gh]G;L jfx]s	e'StfgL /sd	hg;xeflutf	hDdf	;DkGg cj:yf
1	s'/Lv]nf k' /];L cfF6f/L l;rfO{ of]hgf	100000	103405.05	୧୦୩୪୦୫	୯୨୦୦୦	୧୧୪୩୫.୦୦୦	103435.00	;DkG g
2	s'/Lv]nf d'G3f l;rfO{	100000	103405.05	୧୦୩୪୦୫	୯୨୦୦୦	୧୧୪୩୫.୦୦୦	103735.00	;DkG g
3	h's]kfgL k'0f{ufFp vf kf	150000	173666.42	୧୭୩୬୬୬	୧୩୮୦୦୦	୪୩୨୩୫.୦୦୦	181325.00	;DkG g
4	ysfgf nDk's vf kf	250000	258884.00	୨୫୮୮୮୪	୨୩୦୦୦୦	୪୯୯୦୦.୦୦୦	279900.00	;DkG g
5	l;dvf]nf kfns6]/L afpgLvs{ vf kf dd{t	100000	10813622.00	୧୦୮୧୩୬୨୨	୯୨୦୦୦	୧୬୪୩୩.୦୦୦	164330.50	;DkG g
6	5x/fvf]nf vf kf	100000	1071070.20	୧୦୭୧୦୭୦	୯୨୦୦୦	୧୭୭୧୯.୦୦୦	109719.00	;DkG g
7	tf]/Laf ^a 9nlgsf;	100000	101536.78	୧୦୧୫୩୬	୯୨୦୦୦	୧୦୯୫୪.୦୦୦	102954.17	;DkG g
9	n'Kn ^{ia} dfqm]dlGb/ dd{t	50000	51427.28	୫୧୪୨୭	୪୬୦୦୦	୭୩୩୩.୦୦୦	53333.89	;DkG g
	7fs'/ e'dL cf la k vfn ldf6f; tuf lmlw/							;DkG

16	2f/vf]nf l/kf lv/kf6f l;rfO{	100000	101397.1	୧୦୧୩୨୭	92000	13448	105448.04	;DkGg
17	5]n5]n] vf kfg]kfgL	100000	124206.28	୧୨୪୨୦୬	92000	35639	127639.37	;DkGg
18	cN5Lwf/f kfns6]/L vf kf dd{t	150000	164.134.35	164.134.35	138000	27940	165940.35	;DkGg
19	wf/fkfgL d'n ;F/If]Of{	100000	103984.3	୧୦୩୯୮୪	92000	16021	108021.22	;DkGg
20	dfqm] vfg]kfgL dd{t	100000	101776.88	୧୦୧୭୭୭	92000	18969	110969.18	;DkGg
21	a'9f}nLkf6f b]vL w'dvf]nf gfnf lgdf0f{	150000	304515.43	୩୦୪୫୧୫	138000	29325	305325.56	;DkGg
22	la;f}gf u ltDnf k ltIffno dd{t	150000	154474.66	୧୫୪୪୭୫	138000	17936	155936.36	;DkGg
23	:jf:Yo OsfO k5f8L tf/hfnL	100000	102079.74	୧୦୨୦୮୦	92000	11554	103554	;DkGg
24	8f8fyf]js tf/hfnL	150000	155210.4	୧୫୫୨୧୦	138000	17764	155764.57	;DkGg
25	n'Kn'a :gfg 3/ bxa;] dIGb/	300000	304388.59	୩୦୪୩୮୯	276000	14111	290111	;DkGg
26	kf}n]lkslgs :kf]6 lgdf0f{	200000	202966.46	୨୦୨୯୬୬	184000	21380	205380	;DkGg
27	ab]n /f]syfd	100000	101303.48	୧୦୧୩୦୩	92000	15642	107642	;DkGg
28	sfpn] vf kf	100000	1103951.48	୧୧୦୩୯୫୧	92000	20240	112240	;DkGg
29	nfs'/L u;f b]3/ dfGo7f]n :y/pGgtL	250000	253988.6	୨୫୩୯୮୯	156000	0	214305	;DkGg

cf=j @)*!*@ df ! b]lv * ;Dd pkef]Stf ;ldlt
dfkm{t ;DkGg ePsf of]hgfsf] ljj/0f

j8f g+ ! M ! (

j8f g+ @ M @)

j8f g+ # M ! @

j8f g+ \$ M @ &

j8f g+ % M @ %

j8f g+ ^ M @ ^

j8f g+ & M &

j8f g+ * M @ (

hDdf of]hgf M ! ^ %

गुजरात सरकार राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वित्त वर्ष 2018-19 के लिए

क्र.सं. 01/2018

क्र.सं.	प्राप्तकर्ता का नाम	विवरण	आवक का नाम	आवक का मूल्य (रु.)	आवक का मूल्य (रु.)	आवक का मूल्य (रु.)	विवरण
1	01-NRM-SQ/W/2081/82(Ree)	Road Maintenance of woda no. 7 & 8	Kul makra Nirman Sewa and Suppliers Pvt. Ltd (Naubahini -6 Lung , Pyuthan)	12,00,000	8,54,333.5	8,53,322.07	Naubahini - 07 and 08
2	02-NRM-SQ/W/2081/82(Re)	Road Maintenance of woda no. 2 & 5	Kul makra Nirman Sewa and Suppliers Pvt. Ltd (Naubahini -6 Lung , Pyuthan)	12,00,880.81	8,60,437.65	8,57,304.04	Naubahini - 02 and 05
3	03-NRM-SQ/W/2081/82	Road Maintenance of woda no. 3 & 4	Kul makra Nirman Sewa and Suppliers Pvt. Ltd (Naubahini -6 Lung , Pyuthan)	12,00,670.67	8,59,699.42	8,57,528.01	Naubahini - 03 and 04
4	06-NRM-NCB/W/2081/82	Bahane Lung Tusura Sadak	Padam Nirman Sewa (Pyuthan - 8 , Pyuthan)	69,98,911.091	48,45,462.83	48,30,295.04	Naubahini -06
5	07-NRM/SQ/W/2081/82	Arukhaarka chil Irrigation Project	N.K Nirman Sewa order and Suppliers (Naubahini -7 , Pyuthan)	10,00,000	9,98,874.87	9,90,939.48	Naubahini -08
6	08-NRM/SQ-2081/082(Re)	9'+uf lu6L jfn'j / u fe n k fs ts	N.K Nirman Sewa order and Suppliers (Naubahini -7 , Pyuthan)	4,56,195.6	6,51,000	6,51,000	Naubahini RM
7	010-NRM/NCB/W/2081/82	Ward no. 4 adding 2nd Storey Office Building	Kriya Nirman Sewa Pvt. Ltd. (Pyuthan - 8 Pyuthan)	36,78,012.59	26,44,477.49	26,42,831.68	Naubahini -04
8	011-NRM/SQ/W/2081/82	Road way Excavation of Kavrefed Motorway Ward 5	N.K Nirman Sewa order and Suppliers (Naubahini -7 , Pyuthan)	9,99,920.84	8,30,905.55	6,77,228.84	Naubahini -05
9	011-NRM/NCB/W/2081/82	Balle Mairemare Rolpa Sadak	BM Construction (Jhimruk -5 Pyuthan)	80,70,996.126	51,31,597.89	51,27,483.28	Naubahini -06
10	012-NRM/SQ/W/2081/82	Construction of Amile, Khamribas and Syaule Motor Bato	Hariyali Nirman Sewa Pyuthan (Okharkot - 07 , Pyuthan)	18,99,878.23	11,05,844.32	11,04,446.43	Naubahini -07

11	013-NRM/NCB/W/ 2081/82	Construction of Karange , Patchaur and Ghobange Motor Bato	Bhawana Nirman Sewa (Jhimruk -5 , Pyuthan)	29,00,000	17,25,857.55	16,13,631.11	Naubahini -07
12	014-NRM/NCB/W/ 2081/82	Construction of 4 rooms School Building of Durga Ma. Vi.	Kriya Nirman Sewa Pvt. Ltd. (Pyuthan - 8 Pyuthan)	96,88,553.82	63,04,261.85	62,51,111.41	Naubahini -04
13	015-NRM/NCB/W/ 2081/82	Construction of 4 rooms School Building of Gabai Ma. Vi	Bagdula Construction (Naubahini Rural Municipality)	96,32,053.82	68,38,411.45	68,36,661.01	Naubahini -05
14	016-NRM/NCB/W/ 2081/82	Construction of 4 rooms School Building of Nepal Rastriya Ma. Vi	N.K Nirman Sewa order and Suppliers (Naubahini -7 , Pyuthan)	96,32,053.83	67,56,588.38	67,50,523.95	Naubahini -07
15	017-NRM/SQ/W/ 2081/82(Re)	Ambika ma . Vi Masonry wall	Samarpit Construction Pvt. Ltd.(Naubahini-02, Pyuthan)	10,02,398.30	6,24,953.19	6,24,953.19	Naubahini - 08
16	18-NRM/NCB/W/ 2081/82	Construction of ward no. 1 Office Building	Kul Makre Nirman Sewa and Suppliers Pvt. Ltd (Naubahini- 06 Pyuthan)	67,83,636.412	50,66,665.99	50,42,367.56	Naubahini -01
17	19-NRM/SQ/W/ 2081/82	Construction of Shiva MV Plaster work at ward no. 1	<i>N.K Nirman Sewa order and Suppliers (Naubahini -7 , Pyuthan)</i>	10,00,000	9,04,672.98	9,03,652.44	Naubahini -01
18	23/NRM/SQ/ 2081/82	Durga Ma. V Toilet Construction	Kriya Nirman Sewa Pvt. Ltd. (Pyuthan - 8 Pyuthan)	15,00,000	14,49,871.6	14,49,310.84	Naubahini - 04
19	24/NRM/SQ/ 2081/82	Deurali Mata Devi Mandir Nirman	Sagaurab Construction and Suppliers (Pyuthan - 07 , Pyuthan)	10,05,000	9,05,102.55	9,04,171.63	Naubahini - 04
20	26-NRM/SQ/W/ 2081/82	Pinara water supply Project	Samarpit Construction Pvt. Ltd.(Naubahini-02, Pyuthan)	20,00,000	13,55,604.59	12,28,688.12	Naubahini -02
21	27-NRM/SQ/W/ 2081/82	Khelkud Maidan Jali Nirman	Bagdula Constduction (Naubahini rural Municipality)	14,99,955.58	8,96,581.34	8,93,783.01	Naubahini -06

gf}alxgL ufpFklnsfdf cf=j= @)*!÷* @ df 7]Ssf
dfkm{t ;DkGg ePsf of]hgfx?sf] 5f]6f] ljj/0f
hDdf 7]Ssf ;Vof+ M @!
hDdf nfut cg'dfg M &,@*,(@,@\$^
hDdf ;Demf}tf /sd M %,)(,@!,&(#=%\$
36]sf] /sd M @,!(&),\$%@
ljBfnosf rf/ sf]7] gofF ejg

Construction of 4 rooms school Building of Durga Ma.Vi.

hDdf nfut cg'dfg M (^,**,%%#=*@
hDdf ;Demf}tf /sd M ^#,\$,@^!=*%

Construction of 4 rooms school Building of Gabai Ma. Vi.

hDdf nfut cg'dfg M (^,#@,)%#=*@
hDdf ;Demf}tf /sd M ^*,#*,\$!=\$%

Construction of 4 rooms School Building of Nepal Rastriya Ma.Vi.

hDdf nfut cg'dfg : (^,#@,)%#=#*

;Demf}tf /sd M ^&,%^,%**=#*

hDdf nfut cg'dfg : @,*(%@,^^!=\$&

;Demf}tf /sd M !,(*,(@^!=^*

gf}alxgL ufpFklnsfdf cf=j= @)*!/ *@ df

lgdf{0f ePsf sfnf]kq];8s

Bahane Lung Tusura Sadak

hDdf nfut cg'dfg M ^,(*,(!!=)(!

hDdf ;Demf}tf /sd M \$*,\$,^@=*#

Balle Mairemare Rolpa Sadak


hDdf nfut cg'dfg M *),&),(^=!@

hDdf ;Demf}tf /sd M %!,#!,%(&=*(

Bahane Lung Tusura Sadak



Balle Mairemare sadak



Construction of 4 rooms School Building of Gabai Ma. Vi.



Construction of 4 rooms school of Nepal Rastriya Ma.Vi.



Construction of 4 rooms School Building of Durga Ma.Vi.



j8f sfof{no gofF ejg lgdf{0f

Construction of ward no 1 Office Building

hDdf nfut cgdffg M ^&,*#,^#^=\$!

hDdf ;Demf}tf /sd M %),^^,^^%=((



cf=j @)*! ÷*@ df hDdf sfnf]kq] tyf 9nfg ;DkGg
ePsf ;8s

Bahane Lung Tusura Sadk: 582 Meter

Balle Mairemare Rolpa Sada : 350.75 Meter

Bahane Damri Sirpa Rolpa Sadak : 2007 Meter

hDdf sfnf]kq] ;8s M 2939.75 Meter

gofF ;8s vGg] tkm{

Roadway Excavation of Kavrefed Motorway ward 5 :
2130 Meter

Construction of Amile, Khamribas and Syaule Motor Bato :
492 Meter

Construction of Karange, Patchaur and Ghobange Motor Bato :
1365 Meter

cGo gofF 6«ofs

Jarikada Tusura Motor Bato : 360 Meter

Construction of Runja Khola Ekrate Barathan Motor
Bato : 720 Meter

Dhabang Motor Bato : 330 Meter

hDdf nDafO{ M %#(& ld6/



Ghobange Motor Bato



Khamribas Motor Bato

cf=j @)*) ÷*! df ;Grfng ePsf ax'jlif{o
of]hgfx?

Niyalkhola choradhara Khanepani Project

hDdf nfut cg'dfg M @ s/f]8

hDdf ;Demf}tf /sd M !,@\$,%%,)!)=((

Bahane Dimri Sirpa Rolpa Sadak

hDdf nfut cg'dfg M % s/f]8

hDdf ;Demf}tf /sd M @,&^,(@,%#^=^!

Eff}Its k|ult M (% %

Niyal Khola Khane Pani Project



Bahane Dimri Sirpa Rolpa Motor Bato



सुर्खेत जिल्लाको बागेश्वर गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
बाहने प्युठान
सुर्खेत प्रदेश नेपाल

अवकाश प्युठान घाटी

अवकाशको नाम : बाहने सिरे रोल्पा सोट्ट बाटो स्तरोन्नती
अवकाशको प्रकार : सीमावर्ती गा.छा. - ६, प्युठान
मुद्राका नं. : १५-१४१४-१४८८/१४२०/०११
उपकायको नाम : रु. २,००,०००.०० (मु. अ. क. सहित)
उपकायको मिति : २०७१/०३/२९
उपकायको विवरण : २०७०/०३/१८
सिर्जना कार्यको नाम : अर्थी सिर्जना सेवा
पट्टा नं. : ४-४, बिजुवार प्युठान
सिर्जनाको नाम : ग्याविन बाल, सवेरा, मेरा
सिर्जनाको उमेर : २०७०

cf=j @)*! ÷*@ df! b]lv

* ;Dddf ;DkGg ePsf vfg]kgLsf]

ljj/Of

hDdf RVT M @*

hDdf wf/f ;Vof+ M !)(



Isldrf}/ vfg]kfgL of]hgf



Ef]8Lv f]/ vfg]kfgL lgdf{0f

cf=j @)*! ÷*@ df! b]lv

* ;Dddf ;DkGg ePsf l;rfO s'nf]sf]

ljj/Of

hDdf nDafO M ^(% ld6/



cf?vs{ l;rn l;+rf0 of]hgf



9fvf]nf skmnL rf}/ l;
urfQf c/nf]

cf=j @)*! ÷*@ df! b]lv * ;Dddf
vf]lnPsf gFof 6«ofssf] ljj/Of
hDdf nDafO M %\$#) Id6/

gofF vf]lnPsf 6«ofssf s]xL kmf]6fx?





Deurali Mata Devi Mandir



Adding 2 nd Storey Office Buidling in ward 4



axfg] ahf/ kSsL ;8s



axfg] 8fd[lzkf{ /f]Nkf ;8s sfnf]kq]

axfg] n'Ë t'iff/f ;8s sfnf]kq]



k"jf{wf/ lgdf{0fsf cGo s]xL
kmf]6fx?































नौवाहिनी गाउँपालिका
सूचना पाटी
योजनाको नाम - दुवारे बगर
सियाई कुलो निर्माण प्र.स. नौवाहिनी ६
लाभित स्वर्ग रू १०१८२२.३८।
गाउँपालिकाबाट रू १०००००।
जनप्रमुखद्वारा रू ४८२२.३८।
३. वन्दन जेसी रू ३०००।
४. कर्मत सेनार रू २०००।
काम सुरु २०८१/०१/१५ सम्पन्न २०८२/०२/१५
अध्यक्ष गाविस, क.सो. ७८८६८६८६८३८



ut cfly{s jif{ @)*! ÷*@ df ;du|df ef}Its
k|ult ((Ü b]lvg cfPsf] 5 .



धन्यवाद



नौबहिनी गाउँपालिका गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय बाहाने प्यूठान ।

आ.व.२०८१/८२

गरिबी निवारणका लागि लघु उधम विकास -मेडपा_
कार्यक्रमबाट प्रस्तुत वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन ।


तयार गर्ने
दिपा पुन मगर
बर्षा खड्का
उधम विकास सहजकर्ता




नेपाल सरकार

उधोग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

गरिबी निवारणका लागि लघु उधम विकास कार्यक्रम-मेडपा



MICRO ENTERPRISE DEVELOPMENT (MED) MODEL



नौबहिनी गाउँपालिकाको] लागि तयार गरिएको] बजेट तथा कार्यक्रम-बजेट रु हजारमा_ सशर्त अनुदान तर्फ ।

नयाँ उधमी सिर्जना लक्ष्य जना	प्रतिष्पर्धामा छनौट भएका व्यवसाय विकास सेवा प्रदायक संस्थाहरुमार्फत लघु उधम विकास मोडेलमा नयाँ लघु उधमी सिर्जना गर्ने।	स्तरोन्ती लघु उधमी लक्ष्य जना	प्रतिष्पर्धामा छनौट भएका व्यवसाय विकास सेवा प्रदायक संस्थाहरु मार्फत उधमीको स्तरोन्नती- आवश्यकता पहिचानको आधारमा पुनर्ताजकी र एडभान्स सिप विकास तालिम_	प्रविधि हस्तान्तरण गरिएको समुहको संख्या ।	सम्भाव्य उत्पादनको उत्पादकत्व र बजार प्रतिष्पर्धा बृद्धि गर्नका लागि छ जनाको समुहमा प्रविधि हस्तान्तरण	अति गरिब परिवारको लागि कम्तीमा १० जनाको लागि साझा सुविधा केन्द्रको स्थापना	जम्मा
	बजेट रु हजारमा				बजेट रु हजारमा		
			बजेट रु हजारमा			बजेट रु	

स्तरोन्नती लघु उधमी तर्फ

क्र.स.	योजनाको नाम	विनियोजित बजेट	खर्च रु	लाभान्वित संख्या	कैफियत
१	स्तरोन्नती आवश्यकता पहिचानका आधारमा पुनर्ताजिकी र एडभान्स सीप विकास तालिम	२४०००००	२४०००००	२०	

k | ljlw x:tfGt/0f tkm{

क्र.स.	योजनाको नाम	विनियोजित बजेट	खर्च रु	लाभान्वित संख्या	कैफियत
१	सम्भाव्य उत्पादनको उत्पादकत्व र बजार प्रतिस्पर्धा वृद्धी गर्न कम्तिमा ५ जना समुहमा प्रविधि हस्तान्तरण	१४०००००	१४०००००	२०	

**गाउँपालिकाबाट बिनियोजित
लघु उधम विकास कार्यक्रम अन्तर्गत संचानलन ।**

क्र.स.	योजनाको काम	बिनियोजित बजेट	खर्च रु	लाभान्वित संख्या	भौतिक प्रगति संख्या	s}lkmot
१	लघु उधम विकास कार्यक्रम अन्तर्गत एडभान्स तालिम संचानलन .	६०००००	६०००००	२५	२५	

खर्च भएको विवरण

क्र.स.	योजनाको नाम	विनियोजित बजेट	खर्च रु	लाभान्वित संख्या	कैफियत
१	एडभान्स डलकुशन सिप तालिम	१५६५००	१५६५००	१०	
२	एडभान्स बुटिक सिप तालिम	२३१०००	२३१०००	१०	
३	सिलाईकटाइ तालिममा प्रविधि हस्तान्तरण र सिलाईकटाइ सिप विकास तालिम	६०००००	५८०८१०	२५	
४	उधम विकास सहजकर्ता परिचालन	९१२५००	९१२५००	२	
५	जम्मा	१९०००००	१८८०८१०		

❖ यस आर्थिक बर्षमा सम्पन्न भएका क्रियाकलापहरु M-

यस आर्थिक बर्षमा फिल्डमा सम्पन्न गरिएका क्रियाकलापहरुलाई निम्न अनुसार बुँदागत रुपमा समेटिएको छ।

- नेपाल सरकार शसर्त अनुदान स्रोत अन्तर्गत नौबहिनी गाउँपालिकाको १ देखि ८ नं. वडाको बुटिक सिप तालिममा १० जना महिला सहभागीहरुको स्तरोन्नतीको काम सम्पन्न गरियो ।
- नेपाल सरकार शसर्त अनुदान स्रोत अन्तर्गत एड्भान्स डलकुशन सिप तालिम १० जना महिला सहभागीलाई प्रदान गरियो ।
- राजस्व बाँडफाँड संघिय सरकार स्रोत अन्तर्गत नौबहिनी गाउँपालिकाको २, ६ र ७ वडामा विभिन्न लघु उद्यम संचालन कार्यक्रम वडा १ देखि ८ सम्म शिर्षक अन्तर्गत १० जना लाई २ महिने सिप तालिम र प्रविधि हस्तान्तरण कार्य सम्पन्न गरियो ।
- राजस्व बाँडफाँड संघिय सरकार स्रोत अन्तर्गत नौबहिनी गाउँपालिकाको वडा नं ८ मा १५ जना महिला सहभागीलाई १ महिने सिप तालिम प्रदान गरियो ।
- आर्थिक वर्ष २०८१।८२ मा सिप विकास तालिम ४५ जनालाई प्रदान गरियो .

❖ निष्कर्षः

नेपाल सरकार उद्योग वन वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग तथा नौबहिनी गाउँपालिकाको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग र नौबहिनी गाउँपालिका कार्यालय बाहाने प्यूठानको आयोजनामा सञ्चालित गरिबी निवारणका लागि लघु उधम विकास कार्यक्रम र नौबहिनी गाउँपालिकाद्वारा सञ्चालित कार्यक्रम अन्तर्गत यस आर्थिक वर्षमा सम्पन्न उद्देश्य उद्देश्य अनुसार गरिएका कृयाकलापहरु उपलब्धि राख्दै समग्रमा यस वर्षको वार्षिक प्रतिवेदन प्रगतिमूलक भएको जानकारी गराउँदै यो प्रतिवेदन पेश गरिएको छ ।

प्रतिवेदक
दिपा पुन मगर
वर्षा खड्का
उधम विकास सहजकर्ता

डलकुशन सिप विकास तालिम कार्यक्रम नौबहिनी गाउँपालिका ६









एडभान्स बुटिक सौप विकास तालिम कार्यक्रम नौबहिनी गाउँपालिका ६







बिबी निवारणका लागि लघु उद्यम वि

हहिने बुटिक सीप वि

२०२१/२२ गते देखि २०८२/०३/२६ गते सम्म
पालिका वडा नं. ६ बहाने, प्युठान

विकास कार्यक्रम अन्तर्गत



विकास तालिम

आयोजक

हिनी गाउँपालिका
वहाने प्रदान



ग लघु उद्यम विकास कार्यक्रम अन्तर्गत

टेक सौर्य विकास

02/26 दशै सन्म
६ बहाने प्युठान















OPPO A17

BEST QUALITY OF MICRO EAG

PRO EAGLE & MCON 9000

BEST QUALITY OF

QUALITY







गरिवी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम अन्तर्गत

२ महिने बुटिक सीप विकास तालिम

संस्था: नेपाल सरकार, नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं
स्थान: सौराहीको माइतीघर (२०-२०) ६, बानेश्वर, काठमाडौं
मिति: २०७३

आयोजक
सौराहीको माइतीघर
लघु उद्यम विकास











बचनी गाउँपालिका














सिलाई कटाई सिप विकास तालिम समापन
तथा प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रम
मिति : २०८० असार ०५ गते
स्थान : नौबिसानी
आयोजक :
नौबिसानी महिला विकास समिति

सिलाईकटार्ड सिप विकास तालिम कार्यक्रम नौबहिनी गाउँपालिका ८











नौवहिनी गाउँपालिका
त. नं. वडा कार्यालय
फोफ्नी, प्युठान
सुदूरपश्चिम प्रदेश
२०७३

नौवहिनी गाउँपालिका
स. १. जनसङ्ख्याको विवरण
त. नं. वडा कार्यालय

वडा नं.	पुरुष	महिला	कुल
१	१००	१२०	२२०
२	१२०	१४०	२६०
३	१४०	१६०	३००
४	१६०	१८०	३४०
५	१८०	२००	३८०
६	२००	२२०	४२०
७	२२०	२४०	४६०
८	२४०	२६०	५००
९	२६०	२८०	५४०
१०	२८०	३००	५८०
११	३००	३२०	६२०
१२	३२०	३४०	६६०
१३	३४०	३६०	७००
१४	३६०	३८०	७४०
१५	३८०	४००	७८०
१६	४००	४२०	८२०
१७	४२०	४४०	८६०
१८	४४०	४६०	९००
१९	४६०	४८०	९४०
२०	४८०	५००	९८०
२१	५००	५२०	१०२०
२२	५२०	५४०	१०६०
२३	५४०	५६०	११००
२४	५६०	५८०	११४०
२५	५८०	६००	११८०
२६	६००	६२०	१२२०
२७	६२०	६४०	१२६०
२८	६४०	६६०	१३००
२९	६६०	६८०	१३४०
३०	६८०	७००	१३८०
३१	७००	७२०	१४२०
३२	७२०	७४०	१४६०
३३	७४०	७६०	१५००
३४	७६०	७८०	१५४०
३५	७८०	८००	१५८०
३६	८००	८२०	१६२०
३७	८२०	८४०	१६६०
३८	८४०	८६०	१७००
३९	८६०	८८०	१७४०
४०	८८०	९००	१७८०
४१	९००	९२०	१८२०
४२	९२०	९४०	१८६०
४३	९४०	९६०	१९००
४४	९६०	९८०	१९४०
४५	९८०	१०००	१९८०
४६	१०००	१०२०	२०२०
४७	१०२०	१०४०	२०६०
४८	१०४०	१०६०	२१००
४९	१०६०	१०८०	२१४०
५०	१०८०	११००	२१८०
५१	११००	११२०	२२२०
५२	११२०	११४०	२२६०
५३	११४०	११६०	२३००
५४	११६०	११८०	२३४०
५५	११८०	१२००	२३८०
५६	१२००	१२२०	२४२०
५७	१२२०	१२४०	२४६०
५८	१२४०	१२६०	२५००
५९	१२६०	१२८०	२५४०
६०	१२८०	१३००	२५८०
६१	१३००	१३२०	२६२०
६२	१३२०	१३४०	२६६०
६३	१३४०	१३६०	२७००
६४	१३६०	१३८०	२७४०
६५	१३८०	१४००	२७८०
६६	१४००	१४२०	२८२०
६७	१४२०	१४४०	२८६०
६८	१४४०	१४६०	२९००
६९	१४६०	१४८०	२९४०
७०	१४८०	१५००	२९८०
७१	१५००	१५२०	३०२०
७२	१५२०	१५४०	३०६०
७३	१५४०	१५६०	३१००
७४	१५६०	१५८०	३१४०
७५	१५८०	१६००	३१८०
७६	१६००	१६२०	३२२०
७७	१६२०	१६४०	३२६०
७८	१६४०	१६६०	३३००
७९	१६६०	१६८०	३३४०
८०	१६८०	१७००	३३८०
८१	१७००	१७२०	३४२०
८२	१७२०	१७४०	३४६०
८३	१७४०	१७६०	३५००
८४	१७६०	१७८०	३५४०
८५	१७८०	१८००	३५८०
८६	१८००	१८२०	३६२०
८७	१८२०	१८४०	३६६०
८८	१८४०	१८६०	३७००
८९	१८६०	१८८०	३७४०
९०	१८८०	१९००	३७८०
९१	१९००	१९२०	३८२०
९२	१९२०	१९४०	३८६०
९३	१९४०	१९६०	३९००
९४	१९६०	१९८०	३९४०
९५	१९८०	२०००	३९८०
९६	२०००	२०२०	४०२०
९७	२०२०	२०४०	४०६०
९८	२०४०	२०६०	४१००
९९	२०६०	२०८०	४१४०
१००	२०८०	२१००	४१८०

नौवहिनी गाउँपालिका
स. २. जनसङ्ख्याको विवरण
त. नं. वडा कार्यालय

वडा नं.	पुरुष	महिला	कुल
१	१००	१२०	२२०
२	१२०	१४०	२६०
३	१४०	१६०	३००
४	१६०	१८०	३४०
५	१८०	२००	३८०
६	२००	२२०	४२०
७	२२०	२४०	४६०
८	२४०	२६०	५००
९	२६०	२८०	५४०
१०	२८०	३००	५८०
११	३००	३२०	६२०
१२	३२०	३४०	६६०
१३	३४०	३६०	७००
१४	३६०	३८०	७४०
१५	३८०	४००	७८०
१६	४००	४२०	८२०
१७	४२०	४४०	८६०
१८	४४०	४६०	९००
१९	४६०	४८०	९४०
२०	४८०	५००	९८०
२१	५००	५२०	१०२०
२२	५२०	५४०	१०६०
२३	५४०	५६०	११००
२४	५६०	५८०	११४०
२५	५८०	६००	११८०
२६	६००	६२०	१२२०
२७	६२०	६४०	१२६०
२८	६४०	६६०	१३००
२९	६६०	६८०	१३४०
३०	६८०	७००	१३८०
३१	७००	७२०	१४२०
३२	७२०	७४०	१४६०
३३	७४०	७६०	१५००
३४	७६०	७८०	१५४०
३५	७८०	८००	१५८०
३६	८००	८२०	१६२०
३७	८२०	८४०	१६६०
३८	८४०	८६०	१७००
३९	८६०	८८०	१७४०
४०	८८०	९००	१७८०
४१	९००	९२०	१८२०
४२	९२०	९४०	१८६०
४३	९४०	९६०	१९००
४४	९६०	९८०	१९४०
४५	९८०	१०००	१९८०
४६	१०००	१०२०	२०२०
४७	१०२०	१०४०	२०६०
४८	१०४०	१०६०	२१००
४९	१०६०	१०८०	२१४०
५०	१०८०	११००	२१८०
५१	११००	११२०	२२२०
५२	११२०	११४०	२२६०
५३	११४०	११६०	२३००
५४	११६०	११८०	२३४०
५५	११८०	१२००	२३८०
५६	१२००	१२२०	२४२०
५७	१२२०	१२४०	२४६०
५८	१२४०	१२६०	२५००
५९	१२६०	१२८०	२५४०
६०	१२८०	१३००	२५८०
६१	१३००	१३२०	२६२०
६२	१३२०	१३४०	२६६०
६३	१३४०	१३६०	२७००
६४	१३६०	१३८०	२७४०
६५	१३८०	१४००	२७८०
६६	१४००	१४२०	२८२०
६७	१४२०	१४४०	२८६०
६८	१४४०	१४६०	२९००
६९	१४६०	१४८०	२९४०
७०	१४८०	१५००	२९८०
७१	१५००	१५२०	३०२०
७२	१५२०	१५४०	३०६०
७३	१५४०	१५६०	३१००
७४	१५६०	१५८०	३१४०
७५	१५८०	१६००	३१८०
७६	१६००	१६२०	३२२०
७७	१६२०	१६४०	३२६०
७८	१६४०	१६६०	३३००
७९	१६६०	१६८०	३३४०
८०	१६८०	१७००	३३८०
८१	१७००	१७२०	३४२०
८२	१७२०	१७४०	३४६०
८३	१७४०	१७६०	३५००
८४	१७६०	१७८०	३५४०
८५	१७८०	१८००	३५८०
८६	१८००	१८२०	३६२०
८७	१८२०	१८४०	३६६०
८८	१८४०	१८६०	३७००
८९	१८६०	१८८०	३७४०
९०	१८८०	१९००	३७८०
९१	१९००	१९२०	३८२०
९२	१९२०	१९४०	३८६०
९३	१९४०	१९६०	३९००
९४	१९६०	१९८०	३९४०
९५	१९८०	२०००	३९८०
९६	२०००	२०२०	४०२०
९७	२०२०	२०४०	४०६०
९८	२०४०	२०६०	४१००
९९	२०६०	२०८०	४१४०
१००	२०८०	२१००	४१८०

आईकटाई सीप विकास समिति



आवश्यक सल्लाह सुझावको लागि
अपेक्षा गर्दछु ।

धन्यवाद ।

Gff}alxgL ufpFkflnsf
ul/aL lgjf/0fsf nfuL n3' pBd ljsf;
sfo{qmd -d]8\kf_
n'Ë afxfg] Ko"7fg ।



नौबहिनी गाउँपालिका

गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
बाहाने प्यूठान



आ.व. : २०८१।०८२

सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण सेवा
इकाईबाट प्रस्तुत वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

प्रस्तुतकर्ता :

गणेश बुढाथोकी मगर
एम.आई.एस. अपरेटर

नौबहिनी गाउँपालिका
अन्तर्गत ८ वटा वडा
कार्यालयमा २०८१
सालमा वैशाख देखि चैत्र
महिना सम्म दर्ता भएका

१२००

जिल्ला : प्युठान गा.पा/न.पा. : नौबहिनी दर्ता मिति देखि : २०८१-०१-०१ दर्ता मिति सम्म : २०८१-१२-३१

वडा नं.	जन्म			मृत्यु			सम्बन्ध बिच्छेद	विवाह	बसाई सरी आएको		बसाई सरी जाने		
	पुरुष	महिला	जम्मा	पुरुष	महिला	जम्मा	जम्मा	जम्मा	दर्ता संख्या	सदस्यको संख्या	दर्ता संख्या	सदस्यको संख्या	जम्मा
१	८४	९०	१७४	२०	१७	३७	१०	५८			१०	५४	२८९
२	६४	७५	१३९	२५	८	३३	१	५३			१	१	२२७
३	३७	४०	७७	१३	८	२१	२	२१			२	८	१२३
४	६१	५७	११८	११	११	२२	६	३०			४	१३	१८०
५	९३	१०९	२०२	१९	१७	३६	८	८७			६	३२	३३९
६	८२	५१	१३३	३०	२४	५४	४	५२			१०	२६	२५३
७	५८	५४	११२	१४	१२	२६	९	४३	१	२	६	२२	१९७
८	१०४	८२	१८६	१७	१३	३०	२	५६			५	२०	२७९
जम्मा	५८३	५५८	११४१	१४९	११०	२५९	४२	४००	१	२	४४	१७६	१८८७

सामाजिक सुरक्षा

सामाजिक सुरक्षा
भत्ता अन्तर्गत आ.व.
२०८१/०८२ मा
वितरण भएको रकम
विवरण



आ.व. २०८०।०८१ मा निकास रकम रु. १२,८०,८६,०००।-

क्र.सं.	त्रैमासिक	वितरित रकम
१	<u>प्रथम त्रैमासिक</u>	३,२४,९८,४७२।-
२	<u>दोश्रो त्रैमासिक</u>	३,२७,४४,१३६।-
३	<u>तेश्रो त्रैमासिक</u>	३,२९,८०,५७८।-
४	<u>चौथो त्रैमासिक</u>	३,३२,९५,६२७।-
	जम्मा	१३,१५,१८,८१३।-



प्रथम त्रैमासिकमा वितरण भएको लाभग्राही संख्या

सामाजिक सुरक्षा प्रथम त्रैमासिक भत्ता लाभग्राही/आवश्यक रकम विवरण

आ.व. : २०८१/०८२

बडा नं.	समूह	संख्या	आवश्यक रकम	कैफियत
१	जेष्ठ नागरिक अन्य	१८९९	२२५७७६४६	
२	जेष्ठ नागरिक दलित	२७८	२१७५८८०	
३	जेष्ठ नागरिक एकल महिला	२१३	१६८९५६६	
४	विधवा	४४१	३४७३९६०	
५	पूर्ण अपाङ्ग	७६	९०५७३०	
६	अति अशक्त अपाङ्ग	१४२	९००१४४	
७	दलित बालबालिका	५११	७७५५४६	
	जम्मा	३५६०	३२४९८४७२	

द्वितीय त्रैमासिकमा वितरण भएको लाभग्राही संख्या

सामाजिक सुरक्षा द्वितीय त्रैमासिक भत्ता लाभग्राही/आवश्यक रकम विवरण

आ.व. : २०८१/०८२

वडा नं.	समूह	संख्या	आवश्यक रकम	कैफियत
१	जेष्ठ नागरिक अन्य	१९००	२२६७९७४०	
२	जेष्ठ नागरिक दलित	२८१	२२१३१२०	
३	जेष्ठ नागरिक एकल महिला	२०९	१६६५१६०	
४	विधवा	४४९	३५५३७६०	
५	पूर्ण अपाङ्ग	८०	९४१६४०	
६	अति अशक्त अपाङ्ग	१४२	९०२२७२	
७	दलित बालबालिका	५२१	७८८४४४	
	जम्मा	३५८२	३२७४४१३६	

तृतीय त्रैमासिकमा वितरण भएको लाभग्राही संख्या

सामाजिक सुरक्षा तृतीय त्रैमासिक भत्ता लाभग्राही/आवश्यक रकम विवरण

आ.व. : २०८१/०८२

वडा नं.	समूह	संख्या	आवश्यक रकम	कैफियत
१	जेष्ठ नागरिक अन्य	१९०९	२२७६४०७०	
२	जेष्ठ नागरिक दलित	२८५	२२६३६६०	
३	जेष्ठ नागरिक एकल महिला	२०१	१६०३९८०	
४	विधवा	४५८	३६२७७९७	
५	पूर्ण अपाङ्ग	८२	९७३५६०	
६	अति अशक्त अपाङ्ग	१४५	९१९२९६	
७	दलित बालबालिका	५३५	८२८२१५	
	जम्मा	३६१५	३२९८०५७८	

चौथो त्रैमासिकमा वितरण भएको लाभग्राही संख्या

सामाजिक सुरक्षा चौथो त्रैमासिक भत्ता लाभग्राही/आवश्यक रकम विवरण

आ.व. : २०८१/०८२

बडा नं.	समूह	संख्या	आवश्यक रकम	कैफियत
१	जेष्ठ नागरिक अन्य	१९२५	२२९११८३६	
२	जेष्ठ नागरिक दलित	२९९	२३३८१४०	
३	जेष्ठ नागरिक एकल महिला	१९७	१५७२०६०	
४	विधवा	४७१	३७२१५९७	
५	पूर्ण अपाङ्ग	८३	९८५९८५	
६	अति अशक्त अपाङ्ग	१४४	९१९२९६	
७	दलित बालबालिका	५४४	८४६७१३	
	जम्मा	३६६३	३३२९५६२७	

कुनै जिज्ञासा ?




आवश्यक सल्लाह
सुझावको अपेक्षा गर्दछु ।

THANK
YOU

नौबहिनी गाउँपालिकाको कार्यालय राजस्व शाखाको

आ व २०८१।०८२ को वाषिक प्रगति प्रतिवेदन



प्रस्तोता :

सरोज डाँगी

राजस्व शाखा प्रमुख
नौबहिनी गाउँपालिका
लुङ्ग बहाने प्यूठान

कार्यालय अनुसार राजस्व संकलन

क्र सं	राजस्व संकलन गर्ने कार्यालय	जम्मा संकलन रकम	कैफियत
१	नौबहिनी गाउँपालिकाको कार्यालय	६६,०९,८८७।१४	
२	नौबहिनी गाउँपालिका १ नं वडा कार्यालय	४,१२,०१५।०७	
३	नौबहिनी गाउँपालिका २ नं वडा कार्यालय	६,१३,७६६।०२	
४	नौबहिनी गाउँपालिका ३ नं वडा कार्यालय	४,५१,६२२।९१	
५	नौबहिनी गाउँपालिका ४ नं वडा कार्यालय	५,०५,३०१।४९	
६	नौबहिनी गाउँपालिका ५ नं वडा कार्यालय	९,५१,१८२।२९	
७	नौबहिनी गाउँपालिका ६ नं वडा	७,९९,४२४।११	

शीर्षक अनुसार कर संकलन

क्र सं	राजस्व संकेत	शीर्षक	जम्मा रकम	कैफियत
१	११३१३	सम्पती कर	२,१०१।७९	
२	११३१४	भुमिकर मालपोत	२५,१६,५०१।६८	
३	११३१७	वहाल कर	६,४२,६५७।६७	
४	११३१८	वहाल विटौरी कर	१,३६०	
५	११६११	व्यवसायले भुक्तानी गर्ने	११,३६,७४१।२५	
६	१४२२९	न्यायिक दस्तुर	३,९००	
७	१४२४२	नक्सापास दस्तुर	४२,०८१।९२	
८	१४२४३	सिफारिश दस्तुर	१४,९२,७१०	
९	१४२४४	व्यक्तिगत घटना दर्ता दस्तुर	४,५४,१००	
१०	१४२४५	नाता प्रमाणित दस्तुर	१,५५,६००	
११	१४२५३	व्यवसाय रजिष्ट्रेशन दस्तुर	२,७६,७००	



धन्यवाद

नौबहिनी गाउँपालिका गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय

पशुसेवा शाखाको आ.व. २०८१ | ०८२ को वार्षिक प्रगति विवरण

नौबहिनी गाउँपालिकामा पशुपालन सामान्य जानकारी:

नौबहिनी गाउँपालिको भौगोलिक अवस्थिति, हावापानी र घाँसपात तथा चरन क्षेत्र हेर्दा स्थानिय तथा आयातित नश्वका पशुपंक्षी तथा मत्स्यपालनको राम्रो थलोको रुपमा लिन सकिन्छ । गाउँपालिकाको समग्र अवस्थिति बजारको बड्दो माग अनुरूप दुध, माछा, मासु, अण्डा उत्पादनलाई व्यवसायिकरण र वजारीकरण गर्न सकेमा बेरोजगारी तथा वैदेशिक पलायन जस्ता समस्याहरुलाई समाधान गरि आर्थिक उन्नति लिन सकिने देखिन्छ । गाउँपालिकामा रहेका पशुपालक कृषकहरुको समस्याहरु पहिचान, समाधान तथा पशुपालनको व्यवसायिकरण, वजारीकरण र क्षमता वृद्धि जस्ता कार्यहरुमा पशुसेवा शाखाले विनियोजित बजेट अनुसार विभिन्न कार्यहरु गरेको छ ।

पशुसेवा शाखामा

१. दर्ता भएका पशुपालन समूह: २१ वटा
२. दर्ता भएका पशुपंक्षी फर्म: २३६ वटा (६३ वटा खारेज, ३८ वटा नविकरण)
३. कार्यरत कर्मचारी: ५ जना
४. गोबरजाँच प्रयोगशाला: १ वटा रहेका छन ।

पशुसेवा शाखाको आ.व. २०८१ | ०८२ मा स्वीकृत कार्यक्रम तथा बजेट:

- परजिवि नियन्त्रण सम्बन्धी औषधि वितरण- रु.८,००,०००|-
- महामारि रोग विरुद्ध खोप कार्यक्रम- रु.२,००,०००|-
- पशु स्वास्थ्य शिविर- रु.३,००,०००|-
- बाख्रा प्रवर्दन कार्यक्रम(५०%अनुदान)- रु.६,००,०००|-
- दुधमा आत्मनिर्भर कार्यक्रम(५०% अनुदान)- रु.२,००,०००|-
- किसानको उत्पादन गाउँसरकारको अनुदान कार्यक्रम- रु.२,००,०००|-
- पशु बन्ध्याकरण कार्यक्रम- रु.२,००,०००|-
- विश्व भेटेरिनरी दिवस- रु.५०,०००|-
- हिउँदे तथा वर्षे घाँसको विउ वितरण- रु.२,५०,०००|-
- उत्कृष्ट किसान पुरस्कार कार्यक्रम- रु.५०,०००|-

जम्मा:

रु.२८,५०,०००|-

- शसर्त अनुदानबाट आकस्मिक तथा महामारी रोग नियन्त्रण कार्यक्रम-

रु.१,००,०००|-

पशु खोप कार्यक्रम:



पशु स्वास्थ्य शिविर कार्यक्रम:



बाख्रा प्रवर्दन कार्यक्रम

४ वटा खोर निर्माण, नष्ट
तथा मर्मत गरिएका फर्म



कुकुरको वन्ध्याकरण गरिदै



डा. गणेश पुनको दिशा निर्देशन
वमोजिम वन्ध्याकरण तालिम गरिदै



कार्यक्रम गरिरहदाका केहि झलकहरु:

घाँसको वेर्ना वितरण गरिदै



जनावरको पौष्टिक पुर्तिको लागी राम्रो मानिने राई खन्यू, किम्बु, मुलाटो, वदामे, नेपियर, अम्रीसो, मेन्दोला लगाएतका घाँसहरु वितरण गरिदै ।

कार्यक्रम गरिरहदाका केहि झलकहरु

गणतन्त्र नेपाल सरकार, कृषि तथा पशुपन्छी विभाग

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित बजेट	खर्च रकम	कृयाकलाप	वित्तिय प्रगति (प्रतिशतमा)
१	परजिवि नियन्त्रण सम्बन्धी औषधि वितरण	८ लाख	७,९९,१२९	वर्षेभरी ८००० भन्दा बढि केसहरु दर्ता भई उपचार गरिएको ।	४५०० घरधुरी
२	बाख्रा प्रवर्दन कार्यक्रम(५०%अनुदान)	४ लाख	३,९७,७५६.३९	४ वटा खोर निर्माण तथा नक्षसुधार गरिएको ।	४ फर्महरु
३	महामारि रोग विरुद्ध खोप कार्यक्रम	२ लाख	१,७९,०४०	९७९८ डोज पिपिआर, १७९२ डोज लम्पि, २४७१ डोज खोरेत, ८० डोज रेविज रोग विरुद्ध खोप सम्पन्न ।	५००० घरधुरी
४	पशु स्वास्थ्य शिविर	३ लाख	२,९९,५८४	३ वटा स्थानमा १ १ दिने पशुशिविरमा १२०० भन्दा बढि पशु उपचार गरिएको ।	२५० घरधुरी
५	किसानको उत्पादन गाउँसरकारको अनुदान कार्यक्रम	२ लाख	१,६०,५७६	९ वटा फर्मले २००७ के जि मासु उत्पादन गरेवापत प्रोत्साहन अनुदान दिईएको ।	९ फर्म
६	दुधमा आत्मनिर्भर कार्यक्रम(५०% अनुदान)	२ लाख	१,८९,६३४.४	स्थानिय डेरिसंग सहकार्य गरि दुध संकलन केन्द्र स्थापनाको कार्य अगाडि बडाईएको ।	वहाने बजारक्षेत्र तथादुधउत्पादन गर्ने फर्म
७	पशु बन्ध्याकरण कार्यक्रम	२ लाख	१,९१,०५०	प्रत्यक वडाहरुबाट २ जना कृषकहरुलाई बन्ध्याकरण तालिम तथा १ १ वटा खसीपार्ने मेसिन हस्तान्तरण गरिएको ।	१२ जना कृषक र वडा जनसमूदायहरु
८	विश्व भेटेरिनरी दिवस	५० हजार	३७,०००	रेविज खोप तथा विविध कार्यक्रम गरिएको ।	
९	हिउँदे तथा वर्षे घाँसको विउ वितरण	२ लाख ५० हजार	२,२४,२००	६९ फर्ममा हिउँदे तथा १७९ फर्म तथा समूहमा डालेघाँस वितरण गरिएको ।	२४८ फर्म तथा समूह
१०	उत्कृष्ट किसान पुरस्कार कार्यक्रम	५० हजार	४९,९९५	१ जना सर्वोत्कृष्ट र ७ जना उत्कृष्ट कृषक छनौट गरि पुरस्कृत गरिएको	
	जम्मा:	२८ लाख ५० हजार	२५,२७,९६४	जम्मा वित्तिय प्रगति:	८८.७

सुझाव तथा जिग्यासा भए राख्नुहोला ।

धन्यवाद !!





नौबहिनी गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
लुङ्ग बहाने प्यूठान
प्रधानमन्त्री रोजागार कार्यक्रम
आर्थिक वर्ष २०८१।०८२ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

मिति : २०८२।०४।१९

स्थान : नौबहिनी गाउँपालिकाको
सभाहल लुङ्ग बहाने प्यूठान

प्रस्तुतकर्ता
पर्वत के. सी.
रोजगार संयोजक



नौबिहनी गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
रोजगार सेवा केन्द्र शाखा
जनशक्ति विवरण



अस्थायी दरबन्दी : ३ जना

क) रोजगार संयोजक १ जना (अधिकृत स्तर छैटौ तह)

ख) रोजगार सहायक १ जना (सहायक स्तर पाँचौ तह)

ग) प्राविधिक सहायक १ जना (सहायक स्तर पाँचौ तह)

सि नं	कर्मचारीहरुको नामथर	पद	कैफियत
१	पर्वत के. सी.	रोजगार संयोजक	
२	संगीता घिमिरे	रोजगार सहायक	
३	अबिराज थापा मगर	प्राविधिक सहायक	

आर्थिक वर्ष २०८१।०८२ मा संघीय सरकारबाट
नौबहिनी गाउँपालिकालाई प्राप्त अनुदान बजेट
७३,८६,०००।

- नेपाल सरकार तर्फ २८,००,०००।
- आइ. डि. ए. तर्फ ४५,८६,०००।

आर्थिक वर्ष २०८१।०८२ मा संघीय सरकारबाट नौबहिनी
गाउँपालिकालाई प्राप्त अनुदान बजेट

७३,८६,०००।

- चालु तथा पूँजी तर्फ २६,३४,०००।
- रोजगारी सिर्जना तर्फ ४७,५२,०००।

नौबहिनी गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८१।८२ मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत भएका उपलब्धी तथा वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन ।

!=g]kfn ;/sf/ tkm{ #) hgf / cfO{=l8=P= tkm{ #(hgf u/L hDdf ^ (hgf >lds sfdbf/ o; cfly{s jif{ @)*!.)*@ df sfd ug{sf] nflu 5gf}6 u/L cfof]hgfd sfd nufPsf] / ;a} sfdbf/x?sf] ;doleq} a}+s k|0ffnL dfkm{t e'QmfgL lbPsf] .

@=cfly{s jif{ @)*!.)*@ df sfd ug{sf] nflu * j6f j8fdf u/L hDdf ufpFkflnsfdf !@ j6f cfof]hgfx? 5gf}6 tyf ;~rfng u/L ;DkGg ePsf] .

#= o; cfly{s jif{df sfdsf] nflu 5gf}6 ePsf sfdbf/x?nfO{/f]huf/Ldf vl6g'k"j{ cled'vLs/0f

नौबहिनी गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८१।०८२ मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत भएका उपलब्धी तथा वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन ।

%= cfly{s jif{ @)*@.)*# sf] nflu ((! hgf a]/f]huf/ JolQmx? ;'rLs[t ul/Psf] 5.

^= sfo{qmdsf] ef}lts k|ult !)) k|ltzt / ljlQo k|ult ((k|ltzt ePsf] 5 .

&= ufpFkflnsfsf] k~rjlif{o /f]huf/ /0flglt, @)*! lgdf{0f u/]sf] .

*= a}b]lzs /f]huf/Ldf hfg] JolQmx?sf] xfn;Dd @#& hgfsf] >d :jLs[t lgj]bgdf o; ufpFkflnsfaf6 ;xhLs/0f u/]sf] h;sf sf/0f ;DalGwt JolQmsf] sf7df08f} hfp, cfp, a; nufPtsf] cGo cgfjZos vr{ art ePsf] .

(=j}b]lzs /f]huf/Lsf] lznlnfnfd ljlGg b]zx?df >d :jLs[t u/L sfdbf/sf] ? kdf sfd ug{ uPsfx? dWo] d[To" jf 3fOt] c+ue+u ePsf lgh jf lghsf] kl/jf/nfO{ g]kfn ;/sf/ / ladf sDklgaf6 x'g] cfly{s ;xfotsf] nflu xfn;Dd o; ufpFkflnsfaf6 (kl/jf/sf] nflu l;kmfl/; tyf ;xhLs/0f u/L /sd k|fKt u/]sf] .

आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ मा संघीय सरकारबाट नौबहिनी गाउँपालिकालाई प्राप्त अनुदान बजेटको

खर्च प्रगति विवरण

शिर्षक	बजेट	कुल खर्च रकम	बाँकी रकम	खर्च प्रतिशत
चालु तथा पूँजी तर्फ	२६,३४,०००।	२६,११,०७८।	२२,९२२।	९९%
रोजगारी सिर्जना तर्फ	४७,५२,०००।	४७,३७,५६८।	१४,४३२।	९९.६९%
जम्मा	८५,८८,०००।	८३,२९,३६९।	२,५८,६३१।	९९%

आर्थिक वर्ष २०८१।०८२ मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम
अन्तर्गत कार्यसम्पादनका केही तस्विरहरु

रोजगारीमा छनौट भएका व्यक्तिहरुलाई
रोजगारीमा खटिनुपुर्व अभिमुखीकरण
कार्यक्रम, सुरक्षा सामाग्री तथा परिचयपत्र
वितरण कार्यक्रम

उद्घाटन सत्र

कार्यक्रममा हभागीहरु



१०० दिन रोजगारीमा छनौट भएका व्यक्तिहरु



सुरक्षा सामग्री तथा परिचयपत्र वितरण




श्रमको सम्मान राष्ट्रको अभियान कार्यक्रम



श्रमको सम्मान राष्ट्रको अभियान कार्यक्रम





खलेसबाङ – कोठिभिर
पदमार्ग



स्वास्थ्य चौकि – नौधारी
पदमार्ग


पहिले



अहिले



वडा नं
३




धम्चे मोटरबाटो



बहुलाखोला-एकराते
पदमार्ग




घुर्लिम-देउराली
पदमार्ग



मो.बा. नालि निर्माण


वडी न

५




उकालि खेत – गावै
पदमार्ग

पाईपलाइ
न



रक गार्डन पार्क



सुरदिप - धाराखर्क
पदमार्ग



मो.बा. स्तरोन्नति तथा नालि
निर्माण





सेम्वाङ - ब्राह्मपाति
पदमार्ग



मो.बा.
स्तरोन्नति

“

न्यायिक समिति तर्फ

”

पर्वत के सी

उजुरी प्रशासक



नौबिहनी गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय न्यायिक समिति



- क) न्यायिक समिति संयोजक १ जना
ख) न्यायिक समिति सदस्यहरु २ जना
ग) उजुरी प्रशासक १ जना

सि नं	पदाधिकारीहरुको नामथर	पद	कैफियत
१	विष्णा थापा	न्यायिक समिति संयोजक	गा पा उपाध्यक्ष
२	भिम बहादुर घर्तिमगर	न्यायिक समिति सदस्य	४ नं वडा अध्यक्ष
३	रोम प्रसाद बुढाथोकी क्षेत्री	न्यायिक समिति सदस्य	७ नं वडा अध्यक्ष
४	पर्वत के सी	उजुरी प्रशासक	रोजगार संयोजक

आर्थिक वर्ष २०८१।०८२ मा नौबहिनी
गाउँपालिकाबाट विनियोजित बजेट रकम

रु १५,००,०००।

नौबहिनी गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८१।८२ मा न्यायिक समिति अन्तर्गत भएका उपलब्धी तथा वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन ।

!= Ohnfz sIf lgdf{0f ePsf] .

@= !* hgf d]nldnfnkstf{x?nfO{ d]nldnfnk ;DaGwL
k'gtfh{uL tflns lbPsf] .

#= cfly{s jif{ @)*!.)*@ df Goflos ;ldltdf btf{ ePsf
lgj]bg ljj/0f

btf{ ePsf lgj]bg hDdf M !@ j6f -ut cfly{s jif{sf]
cNof ! ;lxt_

km5f}{6 ePsf lgj]bg hDdf M !)

नौबहिनी गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८१।८२ मा न्यायिक समिति अन्तर्गत भएका उपलब्धी तथा वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन ।

\$=Goflo ;Dkfbgsf] ljifodf cGo :yfgLo txn] s;/L ;Dkfbg
u/]sf 5g elg cWoog tyf l;sfO{ ug]{ pb]Zon]
Goflos ;ldltsf] cWoog cjnf]sg e|d0f ;DkGg ePsf].

%= Goflo ;Dkfbgsf] ljifodf l;sfO{ cfbfg k|bfg ug]
{ pb]Zon] cGt/ lhNnf :t/Lo Goflos ;ldltsf] a}7sdf ;xefuL
ePsf] .

^= Goflos ;ldltsf] lhNnf :t/Lo dfl;s a}7s cfof]hgf
u/L ;DkGg u/]sf] .

&= Goflos ;ldltsf] cfly{s k|ult sl/a (* k|ltzt /x]sf] 5 .

आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा नौबहिनी गाउँपालिकाबाट प्राप्त बजेटको

खर्च प्रगति विवरण

शिर्षक	बजेट	कुल खर्च रकम	बाँकी रकम	खर्च प्रतिशत
न्यायिक समिति सञ्चालन तथा व्यवस्थापन	१५,००,०००।	१४,५३,५७७।	४६,४२३।	९७.९०%

नौबहिनी गाउँपालिका

न्यायिक समिति अन्तरगत भए
गरेका कामहरूको केही तस्विरहरू

ईजलाश कक्ष

ईजलाश कक्षमा पहिलो छलफल



नौबहिनी गाउँपालिकाको आयोजनामा जिल्ला स्तरीय न्यायिक समितिको आठौं मासिस बैठक स्याउलीवाङ्ग



नौबहिनी गाउँपालिकाको आयोजनामा जिल्ला स्तरीय न्यायिक समितिको आठौं मासिस बैठक स्याउलीवाङ्ग



मेलमिलापकर्ताहरु लाई मेलमिलाप सम्बन्धी पुनर्ताजगी तालिम सञ्चालन



मेलमिलापकर्ताहरु लाई मेलमिलाप सम्बन्धी पुनतार्जगी तालिम सञ्चालन



न्यायिक समितिको सिकाई अध्ययन अवलोकन भ्रमण ईलाम नगरपालिका, ईलाम



न्यायिक समितिको सिकाई अध्ययन अवलोकन भ्रमण सूर्योदय नगरपालिका, इलाम



“

विपद् व्यवस्थापन तर्क

”

पर्वत के सी

विपद् सम्पर्क व्यक्ति

आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा नौवहनी गाउँपालिकाबाट प्राप्त बजेटको

खर्च प्रगति विवरण

शिर्षक	बजेट	कुल खर्च रकम	बाँकी रकम	खर्च प्रतिशत
प्रकोप व्यवस्थापन कोष	४७,५०,०००।	४६,२२,७१७।	१,२७,२८३।	९७.३२%

नौबहिनी गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८१।८२ मा विपद् व्यवस्थापन अन्तर्गत भएका उपलब्धी तथा वार्षिक खर्च प्रगति विवरण

सि. नं	कामको विवरण	खर्च रकम	कैफियत
१	आर्थिक सहायता घर पुन निर्माण	२,७५,०००	
२	पूर्वाधार निर्माणको लागि	२५,२८,३९३	
४	पूर्वाधार मर्मत	१६,५१,२६७	
६	विपद् सम्बन्धी सुरक्षा सामाग्री खरिद	८९,९३२	
७	विविध	७८,१२५	
	जम्मा	४६,२२,७१७	

नौबहिनी गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८१।८२ मा विपद् व्यवस्थापन समिति अन्तर्गत भएका उपलब्धी तथा वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन ।

!= lhNnf ljb\ Joj:yfkg ;ldltdf 3/ 3/ k'g lgdf{0fsf] l;kmfl/; @ hgf
s_ gf}alxgL ufpFkflnsf j8f g+= ^ lgjf;L a;Gtf l/hfn -af9L klx/f]
lkl8t_

v_ gf}alxgL ufpFkflnsf j8f g+= % lgjf;L ;f]d/fd ;'gf/ -cfunfuL lkl8t_
@= a;Gtf l/hfnsf] bf];|f] ls:tfsf] /sd k|fKt ePsf] 5 eg] t];|f] ls:tfsf]
nflu k|lqmof cuf8L a9]sf] 5 / ;f]d/fd ;'gf/sf] ;Demf}tf ePsf]
eO{ klxnf] ls:tf k|fKt ePsf] 5 eg] bf];|f] ls:tfsf] nflu k|lqmof cufl8
a9]sf] 5 .

#= cfly{s k|ult (& k|ltzt /x]sf] 5 .

કોરવો



नौबहिनी गाउँपालिका ६ नं. वडा कार्यालय लुङ, प्यूठान ।



आ.व. २०८१।०८२ को बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

मिति: २०८२।०४।१९ गते

प्रस्तोता :
धर्म नेपाली
वडा सचिव
नौबहिनी गाउँपालिका
६ नं. वडा कार्यालय

२०८१ साउन महिना देखि २०८२ असार मसान्त सम्म ६ नं. वडा कार्यालयमा मा भएका व्यक्तिगत घटना दर्ताहरू

- ▶ जन्म दर्ता- पुरुष ८४ र महिला ५० जम्मा १३४
- ▶ मृत्यु दर्ता- पुरुष २४ र महिला २३ जम्मा ४७
- ▶ विवाह-५३
- ▶ सम्बन्ध विच्छेद-६
- ▶ बसाईसराई सरी गएका – दर्ता सङ्ख्या ७ , २० जना सदस्य
- बसाईसरी आएको- ०
- ▶ जम्मा- २४७

आ.व २०८१।०८२ श्रावण महिना देखी अषाढ महिना सम्मको यस वडा कार्यालयको प्रगति प्रतिवेदन

- ▶ भुमिकर मालपोत लगायतका विभिन्न शिर्षकहरुमा राजस्व संकलन-
७,९९,४२४.११
- ▶ १- सामाजिक सुरक्षा भत्ता नयाँ दर्ता साथै नविकरण गर्ने काम गरिएको ।
- ▶ २- नौबहिनी गाउँपालिका को आयोजना मा जेष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम गरिएको।
- ▶ ३-वडा बाट प्रदान गरिने अनलाईन नागरिकता सिफारिस लगायतका अन्य विभिन्न सिफारिस गरिएको।
- ▶ वडागत योजनाहरुको स्थलगत अनुगमन गरिएको ।

सल्लाह सुझावहरु.....?

विजयवाहु



WELCOM

gf}alxgL ufpFkflnsf

आ व २०८१।०८२

प्रस्तुतकर्ता

कृषि ljsf; शाखा

कृषक समूह, कृषि फर्म र सहकारीको विवरण

- कृषक समूह : ८८
- कृषक फर्म : १४७
- कृषि कार्यमा संलग्न सहकारी : ८

s[lif ljj/Of

d'Vo pTkfbg

- ❖ **vfßfGg jfnL M ds}, wfg,ux',hf}F sf]bf]**
- ❖ **gub] jfnL M cfn' cn}FrL**
- ❖ **d;nf jfnL M cb'jf, a];f/, n;'g, Kofh, v';f{gL cnF}rL**
- **lxb] t/sf/L afnL M aGbf, sfpnL, rD;'/,**
kfn'+uf], wlgFof /fof] ;fu,
d'nf,l;dL cfbL
- **aif]{ t/sf/L afnL M sfs | f, kml;{, s/]nf, eG6f, :s';**
- **b'a} l;hdf pTkfbg ug{ ;lsg] afnL 6df6/**

qf}ilxqL ufpkflnsf cGt/u{t sf sfo{qamd

I; = g + = 	sfo{qmdsf] gfd	ljlgoF]lh t jh]6	vr{ /sd	vr{ x'g g;s]sf] /sd	nfefDjLt 3/w' /L	k ult	s}lkm ot
	1 s[ifs e d0f sfo{qmd /fli6«o wfg lbj; tyf pTs[i6 ls;fg 2;Ddfg sfo{qmd	2,50,000.00	2,50,000.00	0.00	## hgf	100.00	
	2;Ddfg sfo{qmd	50,000.00	50,000.00	0.00	* hgf	100.00	
	3 ls;fg;Fu k ljlw sfo{qmd	5,00,000.00	4,93,000.00	7,000.00	!@ 6\ofS6/, !ldn	98.60	
	4 a]df};dL v]tL k ljlw	5,00,000.00	1,95,000.00	3,05,000.00	^) 6g]n / !):k] 6+sL	39.00	
	5 9'jfgL cg'bfg sfo{s d ux"sf] aLp ljt/Of sfo{s d %)	50,000.00	44,000.00	6000.00		88.00	
	6 k ltzt cg'bfg	1,50,000.00	150,000.00	0.00	!^&	100.00	
	7 Ps jf8 Ps pTkfbg sfo{s d ds}sf] aLp pTkfbg tyf ljt/Of	5,00,000.00	5,00,000.00	0	@#(	100.00	
	8 sfo{s d	3,00,000.00	2,15370.00	84,630.00		71.79	
	9 Wffgsf] aLp ljt/Of sfo{s d %) k ltzt cg'bfg	2,00,000.00	200000.00	0	!(%	100.00	
	10 kmnkm'n v]tL ;+efJotf cWoog tyf lj:tf/ sfo{s d	1,50,000.00	0	1,50,000.00	)	0	
	11 Joj;flosf d;nf afnL pTkfbg sfo{s d	4,00,000.00	364000.00	36000.00	\$)	91.00	

कृषकसँग गाउँ सरकार कार्यक्रम

s'n ah]6 Ö?= !),)),)))

s[lif tkm{ ljlgo]lht ah]6 ?=%,&^,(@)

l;=g +=	sfo{qmdsf] gfd	ljlgo]l ht jh]6	vr{ /sd	vr{ x'g g;s]sf] /sd	nfefDj Lt 3/w'/L	k ult	s}lkmo t
15	cfFl63/ s'nf] lgdf{0f		95,206.00	0.00	@)	100	
16	Rofp v]tL		64,567.00	0	!%	100	
17	a'b]kf]v/f / 8fd[df l;rfOsf] nfuL kfOk vl/b		1,69,793.00	0	!%	100	
	ln:g] g;{/L kmd{ / Pl;sf !(xf8{jo/		1,55,900.00	0	^)		
	ldnLh'nL ;d'xnfO /f;fogLs dnsf] nfuL @)/sd e'QfgL		40,000.00	0			
	uf8L ef8f /sd dxf]T;jdf @!;fdfg 9'jfgL afkt		4,500.00	0			
	@@ kfOk vl/b e'QfgL		46,954.00	0			

प्रदेश र सँघिय सरकार कार्यक्रम



l;=g +=	sfo{qmdsf] gfd	ljlgof]l ht jh]6	vr{ /sd	vr{ x'g g;s]sf] /sd	nfefDj Lt 3/w'/L	k ult	s}lkmo t
19	gofF cfn' ks]6 sfo{qmd	12,00,000	11,93,535.00	6,465.00	#%	99.46	
20	Ls;fg ;"lrs/0f sfo{s d	4,00,000.00	4,00,000.00	0	@%(!	100.00	
	hDdf	16,00,000.00	16,00,000.00	6,465.00			

केही उपलब्धीहरु



- gf}jlxgL uf=kf ! vf/vf]nfd f/fof] ljp pTkfbg ePsf] !%) /f]kgL
- gf}jflxgL uf kf ! ;/dfdf cn}rL pTkfbg @)) /f]kgL
- gf}alxgL uf kf ! vn];afEEdf cfn' ks]6 If]q !)) /f]kgL
- gf}alxgL uf kf @ ln3fdf cfn' ks]6 If]q \$) /f]kgL
- gf}alxgL uf kf # cf]vn9'+ufdf lslj v]tL lj:tf/ * /f]kgL
- gf}jlxgL uf=kf=\$ df cn}rL pTkfbg #%) /f]kgL
- gf}jlxgL uf=kf=\$ df xn]bf] pTkfbg !@) /f]kgL
- gf}alxgL uf kf % df csa/] v';f{gL pTkfbg #) /f]kgL
- gf}alxgL uf kf ^ / * df cb'jf / ks]6 &) /f]kgL
- gf}jlxgL uf=kf=^ df ;'Gtnf sfutL ks]6 @%) /f]kgL
- gf}alxgL uf kf ^ df ds}sf] aLp pTkfbg sfo{s | d #)) /f]kgL
- gf}jlxgL uf=kf=& df ;'Gtnf sfutL ks]6 @)) /f]kgL
- lgoldt afnL ;+/If0fsf nfuL ljiffbL ljt/0f, l;hg cg';f/ t/sf/L lap,wfgsf] aLp / uxF"sf] aLp %) k | ltzt cg'bfgdf ljt/0f gf}alxgL uf kf leq .
- c;f/ dlxgdf sfutL, ;'Gtnf, cfFk / lnlr &% k | ltzt cg'bfgdf ljt/0f .
- gf}alxgL uf kf * nDk'sdf 8«fug kmn v]tL lj:tf/ % /f]kgL . gf}jlxgL uf=kf ! vf/vf]nfd f/fof] ljp pTkfbg ePsf] !%) /f]kgL
- gf}jflxgL ! ;/dfdf cn}rL pTkfbg @)) /f]kgL
- gf}jlxgL uf=kf=\$ df cn}rL pTkfbg #%) /f]kgL
- gf}jlxgL uf=kf=^ df ;'Gtnf sfutL ks]6 @%) /f]kgL
- gf}jlxgL uf=kf=& df ;'Gtnf sfutL ks]6 @)) /f]kgL

कृषक भ्रमण





स्प्रेटकी र टनेल वितरण

धान दिवस





wGoafb



Hello
नमस्ते !

वार्षिक समीक्ष्या तथा प्रगति प्रतिवेदन

भौतिक पूर्वाधार विकास श

F/Y: 2079/080

OUR TEAM

1) Bishnu Pun

10) Rudrabikram KC

2) Ravi Parajuli

11) Ramesh KC

3) Mahendra Bista
Bhandari

12) Damodar

4) Aibir Thapa Magar

13) Shanti Pun Magar

5) Suraj Ghartimagar

6) Kamal Thapamagar

7) Patali Ghartimagar

8) Indra Ghartimagar

Good Wishes To.....

वडा न.१

क्र.स	योजनाको नाम	बिनियोजित बजेट	खर्च रकम
१	Syaulibang policesaman khared.	50000	50000
२	khop kendra building nerman nargha.	300000	300000
३	Mothi parkash pra ve field nirman.	250000	250000
४	thulo gau dhunga gaday basthala khoti gorayto bato.	200000	200000
५	vikunay ghat to tumpa gorayto bato.	200000	200000
६	dhara ghar dhul nekash.	200000	200000
७	khalibang dhal nekash.	300000	300000
८	Surya joyuti pra vi tarbar.	400000	400000
९	khope kendra jasta pata khared.	100000	100000
१०	sari prakash pra vi kha pa	250000	250000
११	Maintence of moter way	838000	838000

नया सडक निर्माण - ० की.मी
सडक मर्मत - 49.5 की. मी
सडक स्तरोन्नति - ० की. मी
गोरेटोबाटो निर्माण - 1.32 की. मी

खानेपानी निर्माण - १

Khop kendra -1
ढल निर्माण 652 मि

जलबिधुत मर्मत - ०

भवन निर्माण - १
भवन मर्मत - १
खेलकुद मैदान निर्माण -1

भौतिक प्रगति
९९%

वडा न.२

क्र.स	योजनाको नाम	बिनियोजित बजेट	खर्च रकम
१	स्वास्थ्य चौकि तारबार मर्मत तथा गेट रंगरोगन	२०००००/-	२०००००/-
२	ने रा प्रा वि पाउनेपोखरी ट्वाइलेट तथा फर्निचर निर्माण	१५००००/	१५००००/
३	नबज्योति बालविकासमा पलास्तर	१०००००/	१०००००/
४	रंगरोगन तथा फर्निचर/	२०००००/	२०००००/
५	अन्धनासक मा वि ड्याल ढोका मर्मत	२०००००/	२०००००/
६	सिलिखन फाउनेपोखरी मो बा	२०००००/	२०००००/-
७	डांडाकतेरि कालिमाति पाघापोर मो बा	३०००००/	३०००००/
८	साउने पानि पक्कि कुलो	२५००००/	२५००००/
९	सात्झेखर्क धारा तथा पाईप खरिद	५००००/-	५००००/-
१०	लुमखोला खा पा मर्मत	५००००/	५००००/
११	दरगौना खा पा मर्मत	५००००/	०।००
१२	शिदधान धारा तथा पाइप खरिद	५००००/	५००००/
१३	लुक्सेसिम इन्टेक निर्माण	१०००००/	८४६९७।२५
१४	नारददुगा खा पा मर्मत	५००००/	५००००/

[illegible]

नया सडक निर्माण - 1.26 की.मी
सडक मर्मत - २०.८७ की.मी
सडक स्तरोन्नती - ० मी

पोखरी निर्माण - ०

खानेपानी निर्माण तथा मर्मत - 10

खेलकुद मैदान निर्माण - ०

भवन निर्माण - १

सिचाई कुलो निर्माण - 386 मिटर

मेसॉनरी वाल निर्माण - मिटर

झ्याल ढोका मर्मत डेस्क बेन्च निर्माण
र रङ्गोगन - 12

नदी नियन्त्रण वस्ती संरक्षण (pakki
nala) - ० मि

नाली निर्माण - 78 मिटर

भौतिक प्रगति
९५%

वडा न.३

क्र.स	योजनाको नाम	बिनियोजित बजेट	खर्च रकम
१	तिनखोली गुरासे खा.पा. योजना	१५,००,०००	1477571.8
२	श्रप बराह मा.वी. झिम्प भौतिक पुर्वाधार	१,००,००००	
३	सिदेश्वरी प्रा.वी. तारवार एवम रङरोगन	३,००,०००	297407.6
४	बराहथान बालविकास भवन निर्माण	२,००,०००	198952.26
५	ने.रा. प्रा.वी. जस्तापाता खरिद	१,५०,०००	121388.18
६	हिमशिखर प्रा.वी. जस्तापाता खरिद	१,५०,०००	149212.51
७	बराह मा.वी. फर्निचर तथा शैक्षिक सामग्री	१,५०,०००	150000
८	ठण्डा आ.वी. रङरोगन	१,००,०००	98781.74
९	सारिबाङ एक्लेखर्क मो बा	१,००,०००	94319.8
१०	दोद्रे खोला काठेपुल निर्माण	५०,०००	48847.34
११	लिम्बाङ पुच्छरा मोडमा तटबन्धन	२,००,०००	198354.81
१२	तल्लो ठक्लुङ पहिरो तटबन्धन	२,५०,०००	240956.55
१३	सानेमुल आरभिटी निर्माण	१,५०,०००	150000
१४	घालाङ कुलो निर्माण	५०,०००	43694.44

क्र.स	योजनाको नाम	बिनियोजित बजेट	खर्च रकम
१५	ठण्डा आ.वी. चेनगेट निर्माण	५०,०००	50,000
१६	ठुलो काभ्रा सिमलचौर खा. पा.	१,००,०००	95983.69
१७	तिनखोली कुरुरचेन काठेपुल निर्माण	८०,०००	78516.85
१८	मुलघात सारिबाङ सिदेश्वरी झाकीढुङ्गा दोरपातल मोटर बाटो	७०००००	700000
१९	बझुपुज्ने मोटर बाटो	८०,०००	72237.61
२०	बराह मा.वी. रङरोगन	१,००,०००	85679.81
२१	बसखोला खा.पा. मर्मत	५०,०००	49340.57
२२	धम्चे पहिरो तटबन्धन	5,00,000	500000
२३	हिमशिखर प्रा.वी. भवन मर्मत तथा घेरावार	१,५०,०००	144531.84
२४	उपल्लो मौरीभिर खा.पा. मर्मत	८०,०००	78716.78
२५	तल्लो मौरीभिर खा.पा. मर्मत	५०,०००	0
२६	ने.रा. प्रा.वी. भवन मर्मत	५०,०००	४९१८०.३६
२७	सिदेश्वरी प्रा.वी. ट्वाईलेट मर्मत	५०,०००	48894.45
२८	फुर्सा पहरा खा. पा. निर्माण	150,000	150000

नया सडक निर्माण - 180 मी
सडक मर्मत - ४९.५ की. मी
पादमार्ग निर्माण - 0 की. मी

खानेपानी निर्माण तथा मर्मत - 6

भवन निर्माण - १

झ्याल ढोका मर्मत डेस्क बेन्च निर्माण
र रङ्.रोगन - ३

भौतिक प्रगति
95.22%

वडा न.४

क्र.स	योजनाको नाम	बिनियोजित बजेट	खर्च रकम
१	vjfa :jf:Yo rf}sL 5fgf dd{t	70000	70000
२	b'uf{ df=lj= jfOl/Ë	50000	50000
३	cGgk'0f{ jfn' k f=lj= jfn lgdf{0f	100000	100000
४	hg ;'wf/ k f=lj=kmlg{r/ lgdf{0f	50000	50000
५	ljBfnodfx?df jfOl/Ë hg ;'wf/ k f=lj,led;]t k f=lj, cGgk'0f{	75000	75000
६	b]p/fnL 8f8f v]nd}bfg lgdf{0f	100000	100000
७	df]6/ af6f] dd{t	100000	100000
८	8f8fs6]/L ?lemd df]=af= lgdf{0f	200000	175266
९	led;]t k f=lj= df]=af lgdf{0f	50000	50000
१०	hg ;'wf/ k f=lj= 6waGwg	120000	120000
११	?lemd vf=kf= lgdf{0f	500000	500000
१२	lzl/; kw]/f d'Vo6f]n vf=kf=	125000	125000

क्र.स	योजनाको नाम	बिनियोजित बजेट	खर्च रकम
१६	b'uf{ df=lj= kmlg{r/ lgdf{0f	100000	100000
१७	vjfË r]gwf/f s'n]nL df]=af= lgdf{0f	150000	150000
१८	t?gL la;f}gf klx/f] ;+/If0f	400000	400000
१९	g'gynf ufd?s xfs; kml/jfË df]=af=	100000	100000
२०	7f69'Ëf afnljsf; ejg lgdf{0f	400000	400000
२१	e'm8L jo l;+rfO s'nf]	200000	200000
२२	:df6{ s[lif sfo{qmd	600000	600000
२३	t?gL la;f}gf df]=af	200000	194042

नया सडक निर्माण - .95 मि सडक
मर्मत - ५० की. मी
सडक स्तरोन्नती - १.२ की. मी
गोरेटोबाटो निर्माण - ० मि

खानेपानी निर्माण तथा मर्मत - 4

सिचाई कुलो निर्माण - 155 मि

फील्ड निर्माण - 1

भवन निर्माण - 2
भवन मर्मत -

मेसॉनरी वाल निर्माण - 60 मि

इयाल ढोका मर्मत डेस्क बेन्च निर्माण
र रङ्गोगन - ४

नाली निर्माण - ० मिटर

भौतिक प्रगति
९८%

क्र.स	योजनाको नाम	बिनियोजित बजेट	खर्च रकम
१	अन्तरे पोखरा खानेपानी मर्मत योजना	48500.00	48500.00
२	बाहने डाम्री मो बा निर्माण	485000.00	485000.00
३	बहाने डामृ मोटर बाटो स्तरोन्नति	1455000.00	1455000.00
४	बजेरा तराली टोल खानेपानी मर्मत योजना	48500.00	48500.00
५	बजेरा खा पा मर्मत	97000.00	97000.00
६	बाङ्गसरे-सानोडाम्री-नेटा मो बा स्तरोन्नति	242500.00	228435.85
७	वरेवान सिचाई योजना	97000.00	97000.00
८	बसाई सिचाई योजना	97000.00	97000.00
९	गावै दिशापुजा मन्दिर निर्माण ।	485000.00	485000.00
१०	गावै मा वि मर्मत सम्भार योजना	776000.00	776000.00
११	हक्रे खानेपानी मर्मत योजना	48500.00	48500.00
१२	स्वास्थ्य इकाइ मर्मत गावै	97000.00	97000.00
१३	जन प्रा वि पोखरा झ्यालढोका मर्मत	145500.00	145500.00
१४	जनता प्रा वि काटे झ्यालढोका मर्मत	145500.00	86308.10
१५	काभ्राफेद पात्चौर नयाँवस्ती मो बा निर्माण	291000.00	291000.00

क्र.स	योजनाको नाम	बिनियोजित बजेट	खर्च रकम
१६	काभ्राफेद नयाँवस्ती मो बा निर्माण	121250.00	121250.00
१७	काढेमूल खानेपानी आयोजना	242500.00	242500.00
१८	कलबरी मण्डली रङ्गरोगन घेराबार तथा गेट निर्माण	485000.00	485000.00
१९	काटे सल्लेरी मो.बा. निर्माण	168780.00	168780.00
२०	नारसिगे इन्टेक निर्माण	48500.00	48500.00
२१	शिद्ध बालविकास भवन मर्मत योजना	388000.00	388000.00
२२	चोरमोल पटौती मो बा निर्माण	194000.00	191497.67
२३	रातापानी खा पा मर्मत योजना	97000.00	97000.00
२४	सालघारी मोटर बाटो निर्माण योजना	121250.00	121250.00
२५	शिव भूमि बराह खेलमैदान काँटे	242500.00	242500.00
२६	उपल्लो गल्दुङ खानेपानी मर्मत योजना	97000.00	97000.00
२७	वाङ्म खानेपानी आयोजना	194000.00	183540.20
२८	नौबहिनी गा पा वडा नं. ५ मोटरबाटो मर्मत सम्भार योजना	326405.00	326405

नया सड़क निर्माण - 2.89 कि.मी
सड़क मर्मत - ३२ की. मी
पदमार्ग निर्माण - २० मि
सड़क स्तरोन्नति - 3.451 मी

खानेपानी निर्माण तथा मर्मत - 10

मन्दिर निर्माण - १

खेलकुद मैदान निर्माण - 1

सिचाई कुलो निर्माण - ४० मि

भवन निर्माण - १
भवन मर्मत - 3

भौतिक प्रगति
९७%

वडा न.६

क्र.स	योजनाको नाम	बिनियोजित बजेट	खर्च रकम
१	O{nfsf k x/L sfof{no d{dt tyf 3]/fjf/	200000/-	200000/-
२	cw]/L l;/jf/L jf6f] d{dt	50000/	50000/
३	kw]/L vf]nf b]vL l;dnrf}/ df]=jf=	200000/	200000/
४	nfvrfrf}/ x/]nf df]=jf	1000000/	1000000/
५	n'8= lemd?s df]=jf=	80000/	80000/
६	9fvf]nf d;/f l;rfO{ s'nf]	300000/	300000/-
७	dfqm] vf=kf=	150000/	143570/82
८	PSn]v]t dGbL/ kvf{n tyf :t/pGgtL	250000/	250000/
९	PSn]v]t dGbL/	200000/-	200000/-
१०	;fd'bfoLs O[sfO{ emofn 9f]sf lgdf0f{	250000/	250000/

क्र.स	योजनाको नाम	बिनियोजित बजेट	खर्च रकम
१६	h}l/sf8f cf/=le=6L lgdf{0f	50000/	50000/-
१७	l;/jf/L k ltIfno	50000/	50000/-
१८	9f8 k ltIfno	40000/	40000/
१९	hg k lt1f ejg d{dt	50000/	50000/-
२०	dfqm] dGbL/ lgdf0f{	1500000/	1499165/16
२१	k'0f{ufpF /fgLjg kw]/f vfg]kflg lgdf0f{	250000/-	249591/45
२२	cw]/L l;/jf/L vf kf d{dt	100000/-	96906/04
२३	xf;fju/ l;rfO{ of]hgf	100000/-	90294/21
२४	lkkn6f/L nfdfrf}/ l;rfO{ of]hgf	150000/-	150000/-
२५	gf}jlxgL sof{no d{dt ;+ef/	140000/-	140000/-
२६	hl/sf8f t'if/f df]=jf	350000/-	350000/-
२७	k'ik k f=lj l;/f/L d{dt tyf 3l/fif/	100000/	100000/

क्र.स	योजनाको नाम	बिनियोजित बजेट	खर्च रकम
३१	yfd l;p/Lsf6] df] jf lgdf{0f	350000/-	350000/-
३२	lkkn6f/L k'0f{ufpF df] jf=	500000/-	400000/-
३३	axfg] jhf/ jfO{ kf; ;8sdf kmnfd] Pun sf] 9sg lgdf{0f	27591/-	27591/-
३४	axfg] jhf/ jfO{ kf; ;8s lgdf{0f	15200/-	15200/-
३५	/]zdf /f]sf 3/ uf]7 ;+/If0f jfn lg=	135000/-	135000/-
३६	kf}jf kv/f lsl/ofk'qL k ltIfno d{dt	29950/-	29950/-
३७	df]=jf= dd{t ^ g+= jf8f ut jiff{ ofddf	550000/-	550000/-
३८	n'8= ;/sf/L sfof{no tyf d7 dGbL/df k]G6 ug]{ sfd	224294/-	224294/-
३९	j;Gtf l/gfn jf9L lk8Lt	80000/-	80000/-

तटबन्धन निर्माण - 2 मिटर

नया सडक निर्माण - 5900 मि सडक
मर्मत - 28.5 कि मि
सडक स्तरोन्नती - ० मी

खानेपानी निर्माण तथा मर्मत - 5

मन्दिर निर्माण - ३
प्रतिक्षयालय नमर्मत - 2

kf]v/L dd{t !

ejg dd{t % j6f

6«; lgdf{0f !

a; kfs{ ;+/If0f !

axfg] ahf/ lkr \$%!=^* ld6/

ljBfno ejg lgdf{0f !

ljk b tyf e}k/L af6 !! j6f sfd ePsf]

नाली निर्माण - ० मिटर

सिचाइकुलो निर्माण -550 मिटर

भौतिक प्रगति
९९%

वडा न.7

क्र.सं.	योजनाको नाम	बिनियोजित बजेट	खर्च रकम
1	नल्लिखुवा सफाई योजना	100000	100000
2	गण्डकी नदी किनारमा फाँटो खनन	100000	100000
3	लुम्बिनी नदी किनारमा फाँटो खनन	100000	100000
4	गण्डकी नदी किनारमा फाँटो खनन	100000	100000
5	युवा सभा भवन	100000	100000
6	जंगल रक्षा योजना	100000	100000
7	सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार	100000	100000
8	दुधकोशी नदी किनारमा फाँटो खनन	200000	200000
9	गण्डकी नदी किनारमा फाँटो खनन	100000	100000
10	उदयपुर जिल्ला	100000	100000
11	सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार	100000	100000
12	गण्डकी नदी किनारमा फाँटो खनन	100000	100000
13	लुम्बिनी नदी किनारमा फाँटो खनन	100000	100000
14	गण्डकी नदी किनारमा फाँटो खनन	100000	100000
15	गण्डकी नदी किनारमा फाँटो खनन	100000	100000

नया सडक निर्माण - 1.8 कि.मी
सडक मर्मत - ३२ की. मी
सडक स्तरोंन्नति - मी

सिचाई कुलो निर्माण -

भवन निर्माण - १
भवन मर्मत - १

खानेपानी निर्माण तथा मर्मत - १

बस्ति संरक्षण - ०

भौतिक प्रगति
९५%

वडा न.८

क्र.स	योजनाको नाम	बिनियोजित बजेट	खर्च रकम
१	cf/g ;fdfu L v/Lb	%) xhf/	%) xhf/
२	bxa;] dlGb/ lgdf0f{	@ nfv	@ nfv
३	b]lasf dlGb/ lgdf0f{	%) xhf/	%) xhf/
४	v8\sfyf]sL dlGb/ lgdf0f{	%)xhf/	%)xhf/
५	l;2yfg dlGb/ lgdf0f{	! Nfv	! Nfv
६	df]6/ af6f] dd{t	!nfv %) xhf/	!nfv %) xhf/
७	vf}l;gL l;dvs{ l;rfO{ of]hgf	!nfv *) xhf/	!nfv *) xhf/
८	kmf]KnL 7'nf]ufp vf kf dd{t	!nfv %) xhf/	!nfv %) xhf/
९	yfn]kfgL dfqm]yfg vf kf	%)xhf/	%)xhf/
१०	/]jtL ;Nn]/L vf kf dd{t	%)xhf/	%)xhf/
११	pv'af/L s'/dm]gL Pskfv] vf kf dd{t	!nfv %)xhf/	!nfv %)xhf/
१२	yfd v'\$]la;f}gf vafo6f]n afx'gyfg] kfns6]/L a:tL vf kf dd{t	%)xhf/	%)xhf/
१३	gf}\xft] lrkmpw/L vf kf dd{t	%)xhf/	%)xhf/

क्र.स	योजनाका नाम	बिनयाजित बजट	खर्च रकम
१६	u}/fyf]s gfnf lgdf0f{	%)xhf/	%)xhf/
१७	/f]sfkf6f r'bf/f6f]n nfs'/Lkf6f 9n lgsf;	! Nfv	! Nfv
१८	ax\ f?v kf]v/L dd{t	%)xhf/	%)xhf/
१९	n'Kn'a df la rd]gf u[x lgdf0f{	#nfv %)xhf/	#nfv %)xhf/
२०	b]p3/ d'Vo6f]n ;fgL u}/f 9n lgsf;	*) xhf/	))))
२१	clDasf df la eag tyf kmlgr/ dd{t	% nfv	% nfv
२२	sfpn] vf kf lgdf0f{	! Nffv %) xhf/	! Nffv %) xhf/
२३	dfnf/fgL afnlasf; s]Gb	\$) xhf/	\$) xhf/
२४	tNnf] kfns6]/L vf kf dd{t	%)xhf/	%)xhf/
२५	ln:g] vf kf dd{t	%)xhf/	%)xhf/
२६	n'Kn'a :jf:Yo O{sfO{ eag lgdf0f{	!) nfv	!) nfv
२७	j8f sfof{no v}/fk's df] af :y/pGgtL!)nfv		!)nfv
२८	aNn] vf]nf t6\ aGwg	* nfv	* nfv
29	n'Kn'a lnK6 vfg]kfgL	^nfv ^& xhf/	
30	clDasf df la /]ln^ af/bnL tyf ef\lts k'af'wf/ lqdf0f{	^ nfv	590301

नया सडक निर्माण - 450मी
ग्राभेल सडक निर्माण - 120 मि
सडक मर्मत - ५४ कि मी
सडक स्तरोन्नति - 0 कि मी

झ्याल ढोका मर्मत डेस्क बेन्च
निर्माण रंगरोगन - २

भवन निर्माण - २
भवन मर्मत - 2
मन्दिर निर्माण - ८4

खानेपानी निर्माण तथा मर्मत - 12

सिचाई कुलो निर्माण - 94 मि
नाली निर्माण - 84 मि

ग्याबिन वाल निर्माण - २० मि
मेसनोरी वाल निर्माण - ४२ मि

पोखरी निर्माण - १

lkr (\$ ld6/

भौतिक प्रगति
९८%

lkgf/f vf]nf

!sNe6f]lqdf{0f
!=ijigof]Int ah]6 %) nfv

hDdf vr{ \$\$ nfv

@= 9^auf lu\$L jfn'jf # nfv /fh:j ;+sng
ePsf] .

sf]6]zgaf6 ePsf

of]hgfx?

!= ax]g]ln3f df]=af= jfn lgdf{0f

@ aNn] vf]nf hfnL lgdf{0f

kmf]KnL kSsL ;8s lgdf{0f

\$ n'Kn'Ë :jf:Yo OsfO{

%hg Hof]tL df=|j=

^ g]=/f= cf=|j= uf]ugkfgL

भवन निर्माण

क्र स	योजनाको नाम	विनियोजित बजेट	खर्च रकम
१	>L zl/k sfz cfwf/e"t ljb\ofno ejg lgdf{0f	@%,)),))).))	@**@)@(. *#
२	>L g]=/f =k f=lj kmfpg]kf]v/L k"jf{wf/ lgdf{0f	!%)))).))	!^! ^^@^.#*
३	>L a/fx df=lj lemDk k"jf{wf/ lgdf{0f	!)))).))	! @^@))#. @!

बोलपत्र आह्वान गरिएका योजनाहरू

	योजनाको नाम		ठेक्का लागेको रकम		जम्मा बजेट	बाकी रकम
1	Supply of Coloured CGI Sheet	NRM/NCB/G/CGI/79/80/1	12457091.75	14308032.88	15000000	691967.12
		NRM/SQ/G/2079/80/12	1850941.13			
2	Construction of Gurubhakta Primary School Building	NRM/NCB/W/78/79/2	5689961.66	7249428.89	8000000	750571.11
		NRM/SQ/W/2079/80/13	1559467.23			
3	Construction of 4 Room School building Janajyoti Ma V Lung	03-NRM-NCB/079/80	3937979.21		5000000	1062020.79
4	Construction of Nera Aa.Bi School Building	04-NRM-NCB/079/80	4077515.7		5000000	922484.3
5	Construction of Bahane Bazar black top (Rcc Rigid Pavement)	07-NRM-NCB/W/079/80	6099942.53	8364715.53	10000000	1635284.47
		NRM/NCB/W/2079/80/14	2264773			
6	Bahane Ligha Faunepokhari Motor Bato	NRM/NCB/W/079/80-8	4844836.83	7537434.61	10000000	2462565.39
		NRM/NCB/W/2079/80/15	2692597.78			
7	Procurement of Fabricated Steel Parts for Trial Bridge	NRM/NCB/TB/2079/80/9	3636681.32			
8	Construction of Majhvir Water Supply Project	NRM/NCB/W/2079/80/10	5257515.29		8000000	2742484.71
9	Construction of Luplung Health Post	NRM/SQ/W/2079/80/11-Re	1444792.01		2000000	555207.99
10	The Procurement and supply of furniture and furnishing items for office building	NRM/NCB/G/2079/80/16				

खरका छाना बिस्थापन कार्यक्रम

क्र. स	वडा नंबर	घरधुरी संख्या
१	वडा न १	65 घरधुरी
२	वडा न २	24 घरधुरी
३	वडा न ३	27 घरधुरी
४	वडा न ४	17 घरधुरी
५	वडा न ५	27 घरधुरी
६	वडा न ६	23 घरधुरी
७	वडा न ७	29 घरधुरी
८	वडा न ८	32 घरधुरी
	जम्मा घरधुरी	244 घर धुरी

मस्टधाम पर्यटन पूर्वाधार निर्माण

Total Project Cost :-70617123.87 (DPR)

मस्टधाम पर्यटन पूर्वाधार निर्माण को लागी केन्द्र सरकारबाट १ करोड ७५ लाख र नौबहिनी गाउँपालिका बाट ७५ लाख गरी २ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन भएको

Block A, Block B, Canteen & Boundary Wall निर्माणको लागी २४२६३५२१।७६ (मु.अ.क सहित) बाबुल - बालारूपी जेभी सङ्ग सम्झौता गरी काम सुरु भएको

First Running Bill- ८१ लाख Second Running Bill-२७ लाख ९६ हजार
@ nfv(@ xhf/

गरी जम्मा १ करोड ४१ लाख ८८ हजार भुक्तानी भएको

भौतिक प्रगती 100 प्रतिशत

















नौबहिनी गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माण

Total Project Cost:-Rs 83482718.81

यस नौबहिनी गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माणको लागी ६ करोड १३ लाख ६० हजार ७ सय ३७ रुपैयामा रविना-आँसु-मल्लरानी जेभी सङ्ग सम्झौता भइ काम सुरु भएको

अतिरिक्त काम अन्तर्गत रु १ करोड १५ लाख ६० हजार ७ सय ५३ रुपैया रकमको Retaining Wall निर्माणको गरिएको

First Running Bill- ४४८००७०।१२

Second Running Bill- १२२१६६९७।२५

Third Running Bill-

१०२३८४९७।०१

Fourth Running Bill- ७१३४६४७।३८

kfrf} /lgËljn ! s/f]8 \$\$ nfv (% xhf/ # \$^

■ 5}7f] /lgËljn ** nfv ! xhf/ (\$#

■ ;ftf} /lgËljn *! nfv #^ xhf/ (!!

■ clxn];Dd hDdf e'QfgL ^ s/f]8 %% nfv \$ xhf/ !(#


भौतिक प्रगती :- (* प्रतिशत







Chief Administrative Officer Room – 1
Office Room – 14
Clerk Desk – 1
Toilet(Gents&Ladies) - 2



First Floor


Mayor's Office Room – 1
 Deputy Mayor's Room – 1
 PA Room – 2
 Ward Chairman's Room – 1
 Office Room – 3

Kitchen Room – 1
 Breakout Room – 1
 Waiting Looby – 1
 Toilet(Gents&Ladies) - 2




Office Room – 3
Meeting Hall – 2
Toilet(Gents & Ladies) - 2


Room - 2




Front Elevation



Back Elevation



Right Side Elevation



Left Side Elevation

पूर्वाधार निर्माणाका केही फोटोहरु












शिव पार्वती मन्दिर



शिव पार्वती मन्दिर



खरका छाना विस्थापन कार्यक्रम



बिध्यालय भवन निर्माण














धन्यवाद

नौबहिनी गाउँपालिका
३ नं. वडा कार्यालय
सारिबाङ प्युठान

आ.व २०८१।०८२ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन



प्रस्तोता :

शान्ति कुमारी पुन मगर
असिष्टेन्ट सव ईन्जिनियर / वडा सचिव ,
३ नं. वडा कार्यालय
सारिबाङ , प्युठान ।

वडा कार्यालयबाट प्रदान गरिएको सेवाहरु

क्र स	शिर्षक	संख्या	कैफियत
१	अन्य सिफारिस	२९९	
२	नागरिकता सिफारिस	९०	
३	नागरिकता प्रतिलिपी सिफारिस	३५	
४	घरबाटो सिफारिस	१५	
५	नाता प्रमाणित	१०	
६	विधुत सिफारिस	९०	
	जम्मा	६६०	

व्यक्तिगत घटना दर्ता तर्फ

क्र स	जन्म		मृत्यु		बसाइसराइ		बिबाह दर्ता	सम्बन्ध विच्छेद	कैफियत
१	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	बसाइसराइ गएको	बसाइसराइ आएको			
	४४	४२	८	७	२ संख्या	०	२८	४	
जम्मा	८६		१५		१८	०	२८	४	

आम्दानी शिर्षक तर्फ

श्रावन महिना देखी असार मसान्त सम्म मुख्य शिर्षकमा कर संकलन

क्र स	आम्दानी शिर्षक	रकम	कैफियत
१	भुमिकर मालपोत	२२२३६५।३५	
२	अन्य प्रशासनिक सेवा दस्तुर	३४५००	
३	सिफारिस दस्तुर	९८७००	
४	व्यक्तिगत घटना दर्ता दस्तुर	३८९००	
५	नाता प्रमाणित दस्तुर	६८००	
	प्रशासनिक दण्ड जरिवाना र जफत	५०३५७।५६	
	जम्मा	४,५१,६२२।९१	

क्र.स	योजनाको नाम		कैफियत
१	बझुपुञ्जे रुमवाङ मो वा		सम्पन्न भएको
२	ठुलावन देखी बराहथान सम्म मो ब नाली तथा मो बा स्तरोन्नती		सम्पन्न भएको
३	खानिगाउँ तल्लो घागु मोटर बाटो निर्माण		सम्पन्न भएको
४	कुन्धारा ढाक्लाङ		सम्पन्न भएको
५	मुघाट ढावाङ मो.वा		सम्पन्न भएको
६	मन्दिर धारा धावाङ मोटर बाटो निर्माण		सम्पन्न भएको
७	बझुपुञ्जे रुमवाङ मो वा		सम्पन्न भएको
८	ठुलावन देखी बराहथान सम्म मो ब नाली तथा मो बा स्तरोन्नती		सम्पन्न भएको

भातक पुवाधार तर्फ

क्र स	योजनाको नाम		कैफियत
९	एरावाङ देखी तल्लो एरावाङ जाने गोरेटो बाटो		सम्पन्न भएको
१०	काफल बगर सिँचाई पाईप		सम्पन्न भएको
११	भक्लुङ देखी तल्लो भक्लूङ खा.पा		सम्पन्न भएको
१२	धमचेखोला लिमबाङ खा पा योजना		सम्पन्न भएको
१३	ढावाङ खा.पा		सम्पन्न भएको
१४	हिमशिखर प्रा.वी घेरावार		सम्पन्न भएको
१५	झिम्प खोपकेन्द्र झ्याल ढोका मर्मत		सम्पन्न भएको
१६	बराह मा.वी शौचालय निर्माण		सम्पन्न भएको
१७	ठण्डा आ.वी बाटो तथा घेरावार		सम्पन्न भएको

भौतिक पुर्वाधार तर्फ

क्र स	योजनाको नाम	विनियोजित बजेट	कैफियत
१८	धारा गाउँ खेल मैदान		सम्पन्न भएको
१९	बलवाङ्ग खोला तटबन्धन		सम्पन्न भएको
२०	रागाँकाटे कुखुरी चिहान गोरेटो बाटो		सम्पन्न भएको
२१	धारा गाउँ आरम्भिटी निर्माण		सम्पन्न भएको
२३	बराह मा.वी ट्रस निर्माण		सम्पन्न भएको

प्रधानमन्त्री कार्यक्रम अन्तर्गत

क्र.स.	योजनाको नाम	विनियोजित रकम	कैफियत
१	धम्चे मास्टोला बराहथान पदमार्ग		सम्पन्न भएको

आ.व २०८१।०८२ यस वडा कार्यालयको प्रगति प्रतिवेदन

- १- सामाजिक सुरक्षा भत्ता नविकरण गर्ने काम गरियो
- २- महिलाहरुको महान पर्व तिज गित प्रतियोगिता कार्यक्रम सम्पन्न गरियो
- ३- नौबहिनी गाउँपालिका को आयोजना मा जेष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम गरिएको
- ४- आ व २०८१।८२ को तृतीय सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरिएको
- ५- प्रधानमन्त्री कार्यक्रम अन्तर्गत ८ जना कामदार छनौट गरि पठाएको
- ६- आव २०८१।०८२ मा स्विकृत विनियोजित योजनाहरु कार्यान्वयन गर्नेको लागी साविकको ४ वटा क्षेत्रमा गएर समिती गठन गर्ने काम गरिएको
- ७- नौबहिनी गाउँपालिकाको आयोजनामा लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध १६ दिने अभियान कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको

- ८- आ.व २०८१।०८२ मा स्विकृत विनियोजित योजनाहरू कार्यान्वयण गर्न सहज होस भन्ने तरिकाले सम्बन्धित योजनाका उपभोक्ता समितीका पदाधिकारीहरूलाई १ दिने अभिमुखीकरण तालिम सम्पन्न गरिएको
- ९- उन्नत चुलोको बजारिकरण परियोजना सम्बन्धी अभिमुखीकरण तथा प्रदर्शनी कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको
- १०- आ.व २०८२।०८३ को लागी प्रधानमन्त्री कार्यक्रम अन्तर्गत न्यूनतम १०० दिनको रोजगारको लागी निवेदन संकलन गरि पठाएको
- ११- नौबहिनी गाउँपालिकाको आयोजनामा नारी दिवश कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको
- १२- नौबहिनी गाउँपालिका वडा नं ३ को आर्थिक सहयोगमा प्रगतिशिल साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडमा आवद् रहेका किसानहरूलाई आलुको विउ वितरण तथा १ दिने अभिमुखीकरण तालिम सम्पन्न गरिएको।
- १३- उत्कृत छात्र छात्रा लाई पुरस्कार वितरण कार्यक्रम अन्तर्गत काफी कलम खरिद गरि यस वडा भित्र रहेका ५ वटा स्कुलमा वितरण गरिएको ।
- १४- नागरिकता सिफारिस अन्लाई प्रणाली बाट सुचारु गरिएको
- १५- नौबहिनी गाउँपालिकाको आ व २०८१।०८२ को दोस्रो चौमासिक सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम सम्पन्न भएको

सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यक्रम



नौबहिनी गाउँपालिकाको आ.व. २०८१।०८२को दोस्रो चौमासिक सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम




योजना अनुगमन



पञ्चाङ्ग

नौबहिनी गाउँपालिका वडा नं ८ फोप्ली प्युठान

आ व २०८१।०८२ को वाषिक प्रगति प्रतिवेदन



प्रस्तोता :

मनोज पोख्रेल

वडा सचिव ,

८ नं. वडा कार्यालय

फोप्ली , प्युठान ।

वडा कार्यालयबाट प्रदान गरिएका सेवाहरू

१ :- विभिन्न शिर्षकमा प्रदान गरिएका सिफारिस अनुसार

क्र स	शिर्षक	संख्या	कैफियत
१	अन्य सिफारिस	६४४	
२	नागरिकता सिफारिस	२१५	
३	नागरिकता प्रतिलिपी सिफारिस	८९	
४	चार किल्ला सिफारिस	२४	
५	घरबाटो सिफारिस	६८	
६	नाता प्रमाणित	४२	
७	विधुत सिफारिस	२८	
८	नागरिकता कार्ड	४६	

व्यक्तिगत घटना दर्ता तर्फ

क्र स	जन्म		मृत्यु		बसाईसराइ		बिबाह दर्ता	सम्बन्ध विच्छेद	कैफियत
१	पुरु ष	महि ला	पुरुष	महि ला	बसाइस राई गएको	बसाइसरा ई आएको			
	११ ७	१२ २	१०	१९	५	२	६०	३	
जम् मा	२३९		२९		५	२	६०	३	३३८



आम्दानी शीर्षक तर्फ

नौबहिनी गाउँपालिका
८ नं. वडा कार्यालय
कार्यालयको कोड : ८०५५५५०४३०८

राजस्व शीर्षक अनुसार संकलन

आ.व. : २०८१/८२ अवधी : २०८१/०४/०१-२०८२/०३/३२

क्र.सं.	राजस्व संकेत	राजस्व शीर्षक	रकम	कैफियत
१	११३१३	सम्पत्ती कर	१००.००	
२	११३१४	भूमिकर/मालपोत	४,६२,०७१.५४	
३	११३२२	वहाल विटौरी कर	१,२००.००	
४	१४२१८	विद्युत सेवा शुल्क	१,५००.००	
५	१४२२९	अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क	५८,३००.००	
६	१४२४३	सिफारिश दस्तुर	२,२३,८००.००	
७	१४२४४	व्यक्तिगत घटना दर्ता दस्तुर	६५,६००.००	
८	१४२४५	नाता प्रमाणित दस्तुर	३२,४००.००	
९	१४३१२	प्रशासनिक दण्ड, जरिवाना र जफत	१५,४३१.०३	
कुल जम्मा			८,६०,४०२.५७	

आ.व. २०८१।०८२(श्रावन महिना देखी अषाढ महिना मसान्त सम्म गरेका कार्यहरु

- आम्दानी, मालपोत रसिद अन्लाईन प्रणाली द्वारा प्रवाह गरियो ।
- सामाजिक सुरक्षा भत्ता नविकरण गर्ने कार्य
- आ.व. २०८१।०८२ को स्विकृत बजेट संचालन गर्नेको लागी उपभोक्ता समिती गठन गर्ने कार्य
- प्रधानमन्त्री कार्यक्रम अन्तर्गत ८ जना कामदारको छनौट गरियो
- प्रधानमन्त्री कार्यक्रम अन्तर्गत छनौट भएका कामदारहरुलाई प्रमाणपत्र वितरण
- नौबहिनी गाउँपालिका र इन्भेष्टमेण्ट मेघा बैंकको सहयोगमा वडा कार्यालय बाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरियो
- योजनाहरुको उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी टोलविकासका पदाधिकारीहरुलाई १ दिने अभिमुखीकरण तालिम सम्पन्न गरियो ।
- आन्तरिक राजस्व संकलन रु ८,६०,४०२।५७
- सिलाई कटाई सम्बन्धी तालिम सम्पन्न
- गाउँपालिकाको आयोजनामा जेष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम अन्तर्गत थर्मर वितरण
- जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट राष्ट्रिय परिचयपत्र टोली आइ जेष्ठ नागरिकहरुको राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने कार्य

सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यक्रम





धन्यवाद